



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 211
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 7 Απριλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4741/1-4-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος, 10) Κουρσούμη Ροδόπη, 11) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λαμπρούλης Γεώργιος, 15) Λάτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος 2) Δικόπουλος Βασίλειος 3) Κλεισιάρης Βασίλειος 4) Κουραμάς Δημήτριος και 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου: «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85
2. Το Ν. 1418/84
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Το Ν. 3263/04
5. Το με αρ.πρωτ.4498/27.3.08 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, το οποίο έχει ως εξής:

Ζητείται έγκριση παράτασης εξήντα μία (61) ημερών για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του δημοτικού έργου «Συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία δικτύου φωτεινών σηματοδοτών Λάρισας».

Το συμβατικό ποσό είναι **845.522,93 €** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ). Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ

	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	789.470,40 €	149.999,00 €	939.469,40 €
ΜΕΛΕΤΗΣ			
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	710.523,47 €	134.999,46 €	845.522,93 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	710.523,47 €	134.999,46 €	845.522,93 €

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με **Κ.Α. 30.7333.43001** και η χρηματοδότηση του γίνεται από ΣΑΤΑ

6. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Αίτηση αναδόχου Κοινοπραξίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΠΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αρ. πρωτ. 1376/05.02.2008.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Με την υπ' αριθμό 439/07.06.2005 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και εκτέλεση του έργου.
2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30.11.2005 με συνολική προθεσμία περαίωσης του είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
3. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 706/04.09.2007 Α.Δ.Σ.
4. Με την 969/30.11.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 1^η παράταση 29 ημερών η οποία τελειώνει στις 29 Φεβρουαρίου 2008.
5. Με την 91/14.2.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 2^η παράταση 31 ημερών η οποία τελειώνει στις 31 Μαρτίου 2008.

Παρακαλούμε να **εγκρίνετε επί πλέον 3^η παράταση κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες**, του χρόνου περαίωσης του ως άνω έργου για τους παρακάτω λόγους:

Α. Μετά την έγκριση της παράτασης δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου παραμένει δηλαδή **845.522,93 €** (134.999,46 € + 710.523,47 ΦΠΑ).

Β. Το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού καλύπτει τις εργασίες συντήρησης του έργου για επί πλέον εξήντα μία (61) ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρήσεων.

Γ. Η σύμβαση του έργου έχει ημερομηνία περαίωσης μετά την 2^η παράταση την **31 Μαρτίου του 2008.**

Δ. Το δίκτυο δεν πρέπει να μείνει ασυντήρητο διότι καθημερινά έχουμε βλάβες και θα δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα ιδιαίτερα δε **σε σχολεία και σε διαβάσεις Πεζών** που διέρχονται μαθητές.

Ε. Το οικονομικό συμβατικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Για τους ανωτέρω λόγους η **Επιβλέπουσα Υπηρεσία** αφού έλαβε υπόψη την σχετική νομοθεσία, (Ν.1418/84, Ν. 3263/04, το Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87), προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **εξήντα μία (61)** επί πλέον ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **31 Μαΐου του 2008.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης του ως άνω έργου κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω ήτοι μέχρι 31/5/2008.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA