



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42663/30-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Νάρης Αλέξανδρος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Παπαδούλης Γεώργιος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ και 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καφφές Θεόδωρος, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6)) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Ξηρομερίτης Μάριος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Νάρης Αλέξανδρος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (Α.Δ.Σ. 215/2022) σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 816/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
4. Τη με αρ. 547/30-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθμ. 58/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης"
6. Τη με αριθμ. 162/11-04-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 241/30-05-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 343/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
9. Τη με αριθμ. 690/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
10. Τη με αριθμ. 217/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για τα «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. 513/2012 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-τελικού) για τα «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 42314/28-09-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το με αριθμ. 39717/13-9-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ».

Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπαριθμ. 241/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 177/2022 και 210/2022 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το ως άνω συνημμένο πρωτόκολλο, η Επιτροπή προτείνει την αναβολή της παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 172 και την παρ. 5 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, έως ότου αποκατασταθούν τα καταγεγραμμένα σε αυτό ελαττώματα.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 39717/13-09-2022 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος,

2. ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,

3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, και

4. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γεωπόνος, υπάλληλος της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,

οι οποίοι ορίστηκαν σαν μέλη Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ», κατόπιν των υπ' αριθμ. 177/2022 και 210/2022 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, παρουσία των :

- ✓ Δάλλα Βασιλείου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα Μηχανικού
- ✓ Τεκελή Ευστρατίας, Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέπουσα μηχανικού
- ✓ Πνευματικού Ηλία, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε, του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα Μηχανικού
- ✓ Μανούσιου Χρήστου, Περιβαλλοντολόγου Π.Ε της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέποντα για τις εργασίες Πρασίνου, και
- ✓ Μπουλογιάννη Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού, εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΗΣ Κ. - ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Κατόπιν, προβήκαμε στον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις “περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων”, και ειδικότερα των άρθρων 170,171,172,168 και 151 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Οι εργασίες αυτές φαίνονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο και συνημμένο πίνακα «ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ» του έργου, του παρόντος εγγράφου.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ'αριθμ. 1843/4-7-2018 Απόφαση ένταξης της πράξης «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

2. Η υπ'αριθμ. 816/30-10-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

3. Η υπ' αριθμ. 3145/05-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

4. Η υπ' αριθμ. 547/30-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

5. Η υπ' αριθμ. 593/11-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

6. Η υπ' αριθμ. 58/14-02-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

7. Η υπ'αριθμ.162/11-4-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 1^{ου} πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με την οποία

ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

8. Η υπ' αριθμ. 241/30-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 2^{ου} πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και κατακύρωση αυτού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται το έργο στην Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

9. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 48382/04-11-2019 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 04/11/2019, με προθεσμία περάτωσης εργασιών διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/7/2020.

10. Το υπ' αριθμ. 517/28006/6-5-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου”

11. Η με αρ.56/2020/5-6-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας περί “Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

12. Η με αρ. 343/25-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η αρχική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με νέα προθεσμία περάτωσης εργασιών την 12η/02/2021.

13. Η με αρ. 77/11-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με νέα προθεσμία περάτωσης εργασιών την 12η/04/2021.

14. Η υπ' αριθμ. 318/23-12-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

15. Η υπ' αριθμ. 690/20-11-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

16. Η υπ' αριθμ. 217/15-04-2021 την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.

17. Η υπ' αριθμ. 513/22-07-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 3^{ου} (Τελικού -Τακτοποιητικού) ΑΠΕ.

18. Η υπ' αριθμ. Πρωτ.16585/13-04-2021 βεβαίωση περαίωσης του έργου για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών στις 12-04-2021.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι γενικά το σύνολο του έργου κρίνεται ικανοποιητικό, εντόπισε όμως τα κατωθι :

- α. Σπασμένα χτυπητά περιζώματα μάρμαρων πάχους 5 cm και 3 cm σε διάφορα σημεία των επιστρώσεων,
- β. Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο C250, ενώ σύμφωνα με το τιμολόγιο Α.Τ.31 της μελέτης έπρεπε να είναι κατηγορίας D.
- γ. Ρηγματώσεις στο τσιμεντοκονίαμα περιμετρικά ορισμένων καλυμμάτων φρεατίων.

Τα (α) και (β) ελαττώματα κρίνονται ως ουσιώδη, ενώ το (γ) ως κρίνεται ως μη ουσιώδες. Τα παραπάνω ελαττώματα κρίνονται ως απορριπτέα καθώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου και προτείνεται η πλήρης αποκατάσταση τους .

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή

π ρ ο τ ε ί ν ε ι

την αναβολή της παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 172 και την παρ. 5 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, έως ότου αποκατασταθούν τα προαναφερθέντα ελαττώματα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σούλτης Γεώργιος
Ντέλιου Ελευθερία
Συνάπαλου Αναστασία
Καραγκούνης Χρήστος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Δάλλας Βασίλειος
Τεκελή Ευστρατία
Πνευματικός Ηλίας
Μανούσιος Χρήστος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κωνσταντίνος Μπουλογιάννης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 39717/13-09-2022 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω και επομένως αποδέχεται την αναβολή της παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 172 και την παρ. 5 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, έως ότου αποκατασταθούν τα προαναφερθέντα ελαττώματα.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ