



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38630/03-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαδούλης Γεώργιος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τάχος Δημήτριος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Παπαπαρίσης Απόστολος, 7) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος και 8) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, Καλτσάς Νικόλαος, Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Δρυστεύλλας Αθανάσιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αλεξούλης Ιωάννης, Αναστασίου Μιχαήλ, Καφφές Θεόδωρος, Μαμάκος Αθανάσιος, Παναγιώτου Ιωάννης, Πράπας Αντώνιος, Σάπκας Παναγιώτης, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Νταής Παναγιώτης, Τζατζάκης Φώτιος και Τερζοῦδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 730/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
5. Τη με αριθμ. 128/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 730/17 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το έργο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων» ως προς τη μελέτη του έργου, λόγω νέων επικαιροποιημένων στοιχείων.
6. Τη με αριθμ. 69/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
7. Τη με αριθμ. 164/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 238/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 424/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση περαίωσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
10. Τη με αριθμ. 510/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
11. Τη με αριθμ. 216/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 38407/02-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 238/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 200/27-07-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, η Προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης:	€ 667.483,25	
Έκπτωση Αναδόχου:	58,75%	
Συμβατικό ποσό:	€ 275.344,79	
Τελική Δαπάνη εργασιών σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε.:	€ 215.881,63	για εργασίες
	€ 51.811,59	για Φ.Π.Α.

€ 267.693,22 σύνολο
Έναρξη Εργασιών: 02-10-2019
Συμβατική Ημερομηνία Περαιώσεως: 29-07-2020
Περαιώση Εργασιών: 23-09-2020

13. Το με αριθμ. πρωτ. 38405/02-09-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των υπό της Αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε. εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

Οι υπογράφωντες:

1. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός στην Δ/ση Τεχν. Υπηρ. του Δήμου Λαρισαίων
3. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ – Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Δ/ση Τεχν. Υπηρ. του Δήμου Λαρισαίων
4. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ/ση Τεχν. Υπηρ. του Δήμου Λαρισαίων

Αφού μεταβήκαμε σήμερα την 2^η Σεπτεμβρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι Ένα, ημέρα Πέμπτη (02-09-2021), σύμφωνα με την με αριθμό 200/27-07-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, προς παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», και έχοντας υπόψη την από 22-12-2020 Τελική Επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΑΚΟ, Αρχ. Μηχ. - Επιβλέποντα το έργο
2. ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Πολ. Μηχ. - Επιβλέποντα το έργο
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ηλ. Μηχ.- Επιβλέποντα το έργο

ελεγμένη και θεωρημένη από τον:

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Τοπ. Μηχ. - Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

παραλαμβάνουμε αυτές με βάσει την υπόψη Τελική Επιμέτρηση και όπως αναγράφονται σε αυτήν, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», και ειδικότερα των αρ. 170, 168 και 151 του Ν. 4412/2016 .

Α. –ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: ΕΠ0061 / ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2018ΕΠ00610025 και βαρύνει την με Κωδικό Αριθμό 64.7341.41026 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων.
- Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
- Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την με αριθμ. 730/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 28/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
- Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου έγινε στις 29-3-2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε.

- Το έργο ανατέθηκε με την αρ. 238/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε.
- Το συμφωνητικό, συνολικού ποσού 275.344,79 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 02-10-2019/42612
- Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, η ολική προθεσμία περαιώσεως του έργου έληγε στις 29/07/2020.
- Με την με αρ. 424/17-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως στις 23-09-2020.
- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23-09-2020 και η περαίωση του βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 12-10-2020/41226.
- Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού του έργου καθώς και η σύνταξη νέων τιμών μονάδος.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκαν:

- ο Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 222.052,25 ΕΥΡΩ για εργασίες, 53.292,54 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ, συνολικού ποσού 275.344,79 ΕΥΡΩ. Ο παραπάνω 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με την αριθμ. 510/09-09-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
- ο Ο 2^{ος} Α.Π.Ε., μειωμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 7.651,57 ΕΥΡΩ, ήτοι 215.881,63 ΕΥΡΩ για εργασίες, 51.811,59 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ, συνολικού ποσού 267.693,22 ΕΥΡΩ. Ο παραπάνω 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθμ. 216/15-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Β.- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση.

Γ.- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς (κονιάματα, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, μονώσεις, χρωματισμοί κλπ.), και ότι το έργο κατασκευάσθηκε έντεχνα.

Κατόπιν τούτων η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ.- ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παρατηρεί ότι:

Με βάση την από 12-10-2020/41226 Βεβαίωση Περαιώσεως, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23-09-2020.

Ε.- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την Βεβαιωμένη Περαιώση του έργου (αρ. 171 Ν. 4412/2016. Λήγει δε στις 23-12-2021.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Οι Επιβλέποντες
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός
ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 38405/02-09-2021 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA