



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 35112/27-06-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Γούλα Ευρυδίκη, 10) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τολίκας Μιχαήλ, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Καραβάνα Ιωάννα και 4) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καρτσαφλέκης Αριστείδης και Μπασδέκη Νικολέττα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 124/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των όρων διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για δύο έτη.
5. Τη με αριθμ. 328/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Αποστολή σχεδίου απόφασης περί διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για το διαγωνισμό «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων για δύο έτη.
6. Τη με αριθμ. 507/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 651/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 992/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Μερική ακύρωση των με αριθμ. 507/2022 & 651/2022 Α.Ο.Ε., που αφορούν την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», σε συμμόρφωση της αριθμ. 1739/2022 Απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.
9. Τη με αριθμ. 3/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
10. Τη με αριθμ. 117/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 32006/12-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη,
 1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε', περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει.
 2. Την με αριθμ. πρωτ. 9450/08-03-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010214250) της προμήθειας.
 3. Τις κάτωθι συναφθείσες συμβάσεις:
 - α) την με αριθμ. πρωτ. 12072/14-03-2023 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012289844) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία με δ.τ. "Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ", ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια ξυλουργικών (τμήμα 3),
 - β) την με αριθμ. πρωτ. 17073/03-04-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584961) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία με δ.τ. "Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ", ως αναδόχου, με αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 14/06/2025 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια ξυλουργικών (τμήμα 3),

4. το με αριθμ. πρωτ. 31665/10-06-2025 έγγραφο του ανάδοχο “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ” προς τον Δήμο Λαρισαίων, για παράταση (χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, για λόγους ανωτέρας βίας,

5. α. το άρθρο 7, παρ. 7.4 των εν λόγω συμβάσεων “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης αγαθών” της διακήρυξης που τη διέπει: “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.”

β. το άρθρο 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών”, παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

γ. Το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συμβάσεις είναι σε ισχύ και η ανάγκη τροποποίησης των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτών,

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

υπέρ της παράτασης (2ης χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 17073/03-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584961) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ”, κατά τρεις (3) μήνες.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες. Έτσι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από είκοσι επτά (27) σε τριάντα (30) μήνες, ήτοι έως 14-09-2025,

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης

12. Το με αριθμ. πρωτ. 31745/11-06-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στη Λάρισα , σήμερα την 11η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 20/02-02-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ : 64Ω7ΩΛΞ-32Φ), αποτελούμενη από τους:

- 1) ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ, ως Πρόεδρο
- 2) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως Γραμματέα
- 3) ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ως Μέλος

Η παραπάνω Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 9450/08-03-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010214250) της προμήθειας.
3. Την κάτωθι συναφθείσα σύμβαση:
 - α) την με αριθμ. πρωτ. 12072/14-03-2023 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012289844) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία με δ.τ. “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια ξυλουργικών (τμήμα 3),
 - β) την με αριθμ. πρωτ. 17073/03-04-2025 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584961) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία με δ.τ. “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και την χρονική παράτασή της κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 14/06/2025 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα την προμήθεια ξυλουργικών (τμήμα 3),
4. Το κάτωθι έγγραφο του αναδόχου προς τον Δήμο Λαρισαίων:
 - α) το με αριθμ. πρωτ. 31665/10-06-2025 έγγραφο του ανάδοχο “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ” προς τον Δήμο Λαρισαίων, για παράταση (χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, για λόγους ανωτέρας βίας,

Καθώς και,

α. το άρθρο 7, παρ. 7.4 των εν λόγω συμβάσεων “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης αγαθών” της διακήρυξης που τη διέπει: “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.”

β. το άρθρο 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών” , παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.».

γ. Το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες συμβάσεις είναι σε ισχύ και η ανάγκη τροποποίησης των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτών,

Συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για λόγους ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παραλαβή των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή, υπάρχουν αρκετές ποσότητες υλικών που ο Δήμος Λαρισαίων δεν έχει καταναλώσει και επιπλέον δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο για την άμεση παραλαβή τους, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας.

Ως εκ τούτου, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την τροποποίηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων (χρονική επέκταση) όπως περιγράφηκε παραπάνω, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για χρονικό διάστημα μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 132 και 206 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

υπέρ της παράτασης (χρονικής επέκτασης) των κάτωθι συναφθεισών συμβάσεων:

α) της με αριθμ. πρωτ. 17073/03-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584961) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ”, κατά τρεις (3) μήνες.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες. Έτσι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από είκοσι επτά (27) σε τριάντα (30) μήνες, ήτοι έως 14-09-2025,

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΣΟΦΙΑ ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ, Πρόεδρος
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μέλος

13. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 31745/11-06-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Λαρισαίων και επομένως τη (2η χρονική επέκταση) της με αριθμ. πρωτ. 17073/03-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016584961) συναφθείσας σύμβασης του

Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “Δ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ”, κατά τρεις (3) μήνες. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της και επομένως αποφασίζεται μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες. Έτσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από είκοσι επτά (27) σε τριάντα (30)) μήνες, ήτοι έως την **14η-09-2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

