



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

Στη Λάρισα, σήμερα 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11159/16-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφές Θεόδωρος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τάχος Δημήτριος 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Ξηρομερίτης Μάριος, 9) Πράπας Κωνσταντίνος και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αράγκουλε Δέσποινα, Γεωργάκης Δημήτριος, Κοτάκου Μαρία, Κυριτσάκας Βάιος, Νασιώκας Έκτορας, Πράπας Αντώνιος, Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, Τερζούδης Χρήστος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Μπαράς Νικόλαος Τσακίρης Μιχαήλ και Κωσταρόπουλος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας» και αφού έλαβε υπόψη:

Το Ν. 3669/2008

2. Τη με αριθ. 456/2010 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής υπηρεσίας».

3. Τη με αριθμ. 475/2010 Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

4. Τη με αριθμ. 476/2010 Δ.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

5. Τη με αριθμ. 569/2010 Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

6. Τη με αριθμ. 334/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

7. Τη με αριθμ. 609/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

8. Τη με αριθμ. 445/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

9. Τη με αριθμ. 526/2013 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

10. Τη με αριθμ.474/2013Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

11. Τη με αριθμ. 69/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 10374/12-03-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 10228/9-3-2018 αίτηση της Κ/ΕΙΑΣ Α&Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν3669/2008 κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου με την 69/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν3669/2008 δύναται να εγκριθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.

Δεδομένου ότι:

- το έργο διακόπηκε στις 24-10-2013 και είχε διαθέσιμο υπόλοιπο εργασιών έως τις 16-11-2013, δηλαδή 24 ημέρες
- ο ανάδοχος πρέπει να στήσει εκ νέου το εργοτάξιο του έργου
- στο διάστημα που εκτελούνταν οι εργασίες υπήρξαν μέρες με κακές καιρικές συνθήκες
- η εκτίμηση μας του απαιτούμενου χρόνου για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών είναι επιπλέον εκατόν πενήντα ημέρες πλέον των εικοσιτεσσάρων ημερών που υπολείπονται στο έργο

και βάση του άρθρου 63 του Ν3669/2008 κρίνουμε την αίτηση του αναδόχου σύμφωνη με το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την Τετάρτη 27/10/2010 με τελευταία προθεσμία περάτωσης την 16/11/2013.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **εκατόν πενήντα (150) ημερών πλέον των εικοσιτεσσάρων (24) ημερών που υπολείπονται στο έργο**. Η ημερομηνία έναρξης του νέου χρονοδιαγράμματος του έργου θα εκκινήσει από την ημέρα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**».

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας», κατά εκατόν πενήντα (150) ημερών πλέον των εικοσιτεσσάρων (24) ημερών που υπολείπονται στο έργο, Η ημερομηνία έναρξης του νέου χρονοδιαγράμματος του έργου θα εκκινήσει από την ημέρα απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA