



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 333
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ»

Στην Λάρισα σήμερα την 12 Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 34168/6-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκέρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακίης Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Καραμπάτσας Κων/νος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Ούντρια Ευαγγελή, και 4) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν.3463/06
5. Το Ν. 1418/84
6. Το Ν. 2229/94
7. Το Ν.2940/01
8. Το Ν.3263/04
9. Το Ν.3274/04
10. Το Π.Δ.171/87
11. Το Π.Δ. 23/93
12. Την Α.Δ.Σ 403/10
13. Την ΑΔΕ 426/10
14. Την ΑΔΕ 501/10
15. Την με αριθμ. πρωτ. 22226/29-3-2011 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
16. Το με αρ. πρωτ.23834/4-4-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 22226/29-3-2011 αίτηση της Κ/Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναδόχου του έργου :« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ »

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν επτά (107) ημέρες, ήτοι έως 19/8/2011 για τη συνολική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών ζητείται για τους παρακάτω λόγους:

1. Στις 7/1/2011 η εν λόγω Κοινοπραξία υπέβαλε την υπ' αριθμ. 465 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών , λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού, και στις 12/1/2011 έγινε η υπ' αριθμ. 790 αποδοχή της παραπάνω δήλωσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Το διάστημα που μεσολάβησε από τις 7/1/2011 μέχρι και την πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού στις 24/3/2011 είναι 75 ημέρες.
2. Επίσης βάσει των ημερολογίων του εν λόγω έργου, από τις 11/11/2010 έως και τις 7/1/2011, λόγω πολύ άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις) δεν εκτελέστηκαν εργασίες για διάστημα 32 ημερών.

Συνολικά ζητείται παράταση 107 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 8/10/2010 με προθεσμία περάτωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 5/5/2011.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **107 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **19/8/2011**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά **107 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **19/8/2011** για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ