



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 411**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Πολιτείας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 96450/19-9-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σουλούκου Ασπασία, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσιαούσης Κων/νος και 45) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δ.Σ. κ. Ούντρια Ευαγγελή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Πολιτείας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 3669/08
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 3852/10
4. Το ΠΔ 609/85
5. Το ΠΔ 171/87
6. Την 472/10/ ΑΔΣ
7. Την 628/10 ΑΔΕ
8. Την με αριθμ. πρωτ. 95696/17-09-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 86373/21-8-2012 αίτηση της εταιρείας « ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου: «**ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ**» ζητείται παράταση προθεσμίας του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 90 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση:

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 5-7-2011 και με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι τετρακόσιες είκοσι (420) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30-08-2012.

- Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου υπήρξε πρόβλημα χρηματοδότησης του έργου λόγω μη πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο. Στις 1-9-2011 υποβλήθηκε η 1<sup>η</sup> Πιστοποίηση και στις 22-11-2012 η 2<sup>η</sup> Πιστοποίηση .  
Λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ανωτέρω κατατέθηκε στην Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων ειδική δήλωση διακοπής εργασιών με την υπ'αριθμ. 127149 αίτηση στις 29-11-2011 και την αποδέχτηκε η επιβλέπουσα υπηρεσία. Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αποπληρώθηκαν στις 23-12-2011 οπότε δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να ξεκινήσει εκ νέου τις εργασίες.

Εισηγούμαστε είκοσι τέσσερις (24) ημέρες παράταση προθεσμίας.

- Από τις 13-1-2012 έως τις 5-2-2012 δεν εκτελέστηκαν εργασίες επιχρισμάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

Εισηγούμαστε είκοσι (20) ημέρες παράταση προθεσμίας

- Στις 4-4-2012 υπήρχε γενική απεργία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και δεν εργάστηκε κανένα συνεργείο στο έργο σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

Εισηγούμαστε μια (01) ημέρα παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 15-10-2012.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 15-10-2012.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: **«Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Πολιτείας»**, κατά (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 15-10-2012, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA