



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 428
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».

Στη Λάρισα, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64709/13-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καραβάνα Ιωάννα, 20) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 21) Κέλλας Αχιλλέας, 22) Κουρδής Αναστάσιος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 26) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μητροδήμος Βασίλειος, 29) Μπασδέκη Νικολέττα, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 33) Παπαλέξης Ευάγγελος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρετσιάνης Θωμάς, 36) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τολίκας Μιχαήλ, 41) Τσακίρης Μιχαήλ 42) Τσουμάνης Ελευθέριος και 43) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 5054/2023.
4. Τη με αριθμ. 914/01-12-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών εκθέσεων προμηθειών και έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
5. Τη με αριθμ. 924/08-12-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 914/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, τεχνικών εκθέσεων προμηθειών και έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
6. Τη με αριθμ. 155/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης & συγγραφή υποχρεώσεων για το δημοτικό έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
7. Τη με αριθ. 156/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
8. Τη με αριθμ. 289/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 379/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 285/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
11. Τη με αριθ. 262/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 64063/10-12-2024 αίτηση της αναδόχου «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 64101/10-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 64063/10-12-2024 αίτηση της αναδόχου « ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.»

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 27-06-2023 με την με αριθμό 379 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. πρ. 35/ΠΣ/2023 πράξη προσυμβατικού ελέγχου δημοσίων συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογράφηκε η σύμβαση στις 22-8-23.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-8-23 και πρωτοκολλήθηκε στις 22/8/23 με αριθμό 41601, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 22-8-2023

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (180) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 18/2/2024.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. Με την παρακάτω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση:

Αρ. Απόφασης 285/10-4-2024 παράταση έως 22/9/2024

- Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση:

Αρ. Απόφασης 262 /25-7-2024 παράταση έως 22/12/2024

2. Ο ανάδοχος με την από 64063/10-12-2024 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 22/06/2025, λόγω του ότι οι εργασίες στη θέση του κυκλικού κόμβου

(κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων, τσιμεντοστρώσεις και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό όσο αυτό επιτρέπεται από τις καιρικές συνθήκες λόγω της εποχής.

Έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η μετατόπιση στύλων του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΤΕ οι οποίοι αποτελούν εμπόδιο για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωσή του μέχρι και την 22η-12-2024. Ακόμη, η φύση του έργου απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες (κυρίως οι ασφατικές εργασίες) και δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες κατά το επόμενο διάστημα θα παραμείνουν χαμηλές λόγω της χειμερινής περιόδου, αιτούμαστε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 22η-06-2025, διάστημα ασφαλές για να γίνουν οι μετατοπίσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. που προαναφέρθηκαν αλλά και να υπάρξουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες για τη διάστρωση των ασφαλικών.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 22/06/2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φαλάνης και δημοτικών οδών» έως τις 22-06-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA