



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 511
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Στη Λάρισα, σήμερα 29η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36609/23-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Παναγιώτης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τερζούδης Χρήστος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Κοτάκου Μαρία, 7) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παζιάνας Γεώργιος, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Πράπας Αντώνιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσακίρης Μιχαήλ και 19) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 206 & 132 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 395/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
3. Τη με αριθμ. 264/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 280/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
5. Τη με αριθμ. 390/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
6. Τη με αριθμ. 530/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου και 2ου Πρακτικών Ε.Δ. για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 530/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» και κατακύρωση αυτού.
8. Το από 07-08-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το οποίο εξηγεί τους λόγους του κατεπείγοντος του θέματος.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 35159/08-2019 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο της ως άνω υλοποιούμενης σύμβασης, προβλέπεται η παράδοση και εγκατάσταση 75 υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς και η προσαρμογή εγκατάσταση και αδειοδότηση τριών υδραυλικών γερανών σε αντίστοιχα απορριμματοφόρα του Δήμου μας για την συλλογή των απορριμμάτων, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τις 180 ημέρες από την υπογραφή της στις 26/03-2019.

Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας (63 υπόγειοι κάδοι) όπως επίσης και η εγκατάσταση των υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών επί των απορριμματοφόρων έχει ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και απομένει μόνο α) η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφορίας των προσαρμοσμένων απορριμματοφόρων από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και β) η εγκατάσταση 9 υπόγειων κάδων, σε συστοιχίες των τριών υπόγειων κάδων.

Ειδικότερα κατά τις εργασίες εγκατάστασης υπόγειων κάδων, σε ορισμένα αρχικώς διερευνημένα και εγκριθέντα σημεία, προέκυψαν ζητήματα με δίκτυα ΟΚΩ, τα οποία κατά την αρχική διερεύνηση εφικτότητας εγκατάστασης, δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν με ακρίβεια.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε άμεσα στις εργασίες προκαταρκτικής διερεύνησης δικτύων ΟΚΩ, καθώς και στις διαδικασίες για την έκδοση νέας Απόφασης Χωροθέτησης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αριθμ. 40/2019) σε σημεία που κρίνονται αναγκαία, όμως ενδεχόμενα απαιτούν διοικητικές διαδικασίες (π.χ. κατάργηση θέσης περιπτερό- μεταφορά του, διακοπή ρεύματος κλπ) που πιθανόν να καθιστούν μη εφικτή την τοποθέτηση όλων των υπολειπόμενων εννέα κάδων, εντός του ανωτέρω συμβατικού χρόνου, χωρίς βεβαίως για το γεγονός αυτό να υπάρχει ή να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του η διερεύνηση των σημείων εγκατάστασης κάδων.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. «ECOSYNERGY» υπέβαλε αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης κατά δύο μήνες, για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας, δηλαδή μέχρι τις 22/11/2019, το οποίο και εισηγείται με το αρ. πρωτ. 34865/05-08-2019 Πρακτικό της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας μας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ,

(2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 34865/05-08-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας,

(3) Το με αριθμ. πρωτ. 34718 /02-08-2019 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες,

Παρακαλούμε όπως:

1ον. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 34865/05-08-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 60 ημέρες, ήτοι παράδοση μέχρι την 22η/11/2019.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 14479/26-03-2019 Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των υλικών, δηλαδή παράδοση σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υπογραφή της αντί των εκατό (180) ημερών.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 34865/05-08-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 5η-08-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 41/2019 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
2. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
3. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
4. Την με αριθ. 602/06-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΓΥΩΛΞ-3Κ1) Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης του Πρακτικού 3 «Εξέταση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, Κατακύρωσης και Ανάθεσης Σύμβασης».
5. Την με αρ. πρωτ. 20542/210824 π.ε/08.01.2019 (ΑΔΑ: Ω4ΘΚΟΡ10-ΥΧ1) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της ως άνω Απόφασης.
6. Την αριθμ. 029/2019 (αρ. πρωτ. 1366/11.02.2019) ΠΡΑΞΗ του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή σύμβασης.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 14479/26-03-2019 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. "ECOSYNERGY" για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, καινούργιων και αμεταχειριστων του οίκου "SOTKON" με διακριτικό τίτλο "SOTKON Portugal Sistemas de Residuos SA", μετά των αντίστοιχων προστατευτικών υπόγειων προκατασκευασμένων φρεατίων του εργοστασίου «ΜΠΕΤΟΦΙΛ», καθώς και την

εγκατάσταση -σε απορριμματοφόρα- τριών (3) υδραυλικών μηχανισμών γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι) – ανύψωσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων τύπου “V-KRAN V3” της εταιρίας “FTG Cranes AB” έναντι συνολικής δαπάνης ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1.099.260,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 34718/02-08-2019 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ως άνω υλικών κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες.
9. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
10. Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών υλικών μέχρι την 22η/11/2019.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, δηλαδή από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΙΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 34865/05-08-2019 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» κατά 60 ημέρες, ήτοι παράδοση μέχρι την 22η/11/2019.

2. Την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 14479/26-03-2019 Σύμβασης της «Προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων» μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των υλικών, δηλαδή παράδοση σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υπογραφή της αντί των εκατό (180) ημερών.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ