



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 530**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13467/31-8-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Ελένη Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης ΙΧρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουρσούμη Ροδόπη και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δημήτριος Γεωργάκης και Γεώργιος Σούλτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το Ν. 3669/08
6. Το ΠΔ 171/87
7. Την 589/09 Α.Δ.Σ. (Εγκρ. Μελέτης)
8. Την 546/09Α.Δ.Ε. (Διαθ. Πιστ.& καθορ. όρων)
9. Την 682/10 Α.Δ.Ε.(Εξέταση ΠΕΔΔ)
10. Την με αρ. πρωτ. 9630/30-7-2010 αίτηση της αναδόχου εταιρείας:
11. Την με αρ. πρωτ.12985/24-8-2010 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 9630/30-7-2010 αίτηση της Κ/Ξ ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναδόχου του έργου :

« ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ »

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι έως 27 / 2 / 2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Μετά από σύσκεψη που διενεργήθηκε την 23/7/2010 στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, δόθηκε εντολή αναβολής έναρξης των εργασιών κατασκευής του έργου μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2010, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων της πλατείας αλλά και μειωμένης όχλησης των κατοίκων και των καταστημάτων περίξ αυτής κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης, λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, δόθηκε εντολή έναρξης των εργασιών πρώτα από το χώρο της εκκλησίας και όχι από το χώρο των τραπέζοκαθισμάτων.

Κατόπιν των παραπάνω ζητείται, το χρονικό διάστημα από 23/7/2010 έως 30/9/2010 να μην προσμετρηθεί στην συμβατική προθεσμία κατασκευής και να χορηγηθεί ισόχρονη γενική παράταση, καθώς και η 1<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία να παραταθεί έως το τέλος του έργου.

Συνολικά ζητείται παράταση 70 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 23/7/2010 με προθεσμία περάτωσης τριακοσίων εξήντα (150) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 19/12/2010.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 70 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 27/2/2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών και παράταση για την 1<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία έως το τέλος του έργου, ήτοι έως 27/2/2011.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ» κατά 70 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 27/2/2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών και παράταση για την 1<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία έως το τέλος του έργου, ήτοι έως 27/2/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ**