



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 552
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

Στη Λάρισα, σήμερα 10^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24162/06-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 14) Σάπκας Παναγιώτης, 15) Σουρλαντζής Απόστολος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσακίρης Μιχαήλ και 19) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Ξηρομερίτης Μάριος, και Διαμάντος Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 23888/04-07-2018 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 23914/04-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.574.184,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%) εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο “Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ – Φ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με δ.τ. ΜΕΤΡΟΝ” για την αρχιτεκτονική μελέτη και από το μελετητικό γραφείο “ΗΛ.Μ.ΜΕ Ε.Ε.” για την μελέτες των Η-Μ εγκαταστάσεων.

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 20-07-2017. Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ’ αρ. 411/08-06-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου, με τροποποίηση της υπ’ αρ. 190/11-04-2017 Α.Δ.Σ.
2. Υπ’ αρ. 307/26-06-2017 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
3. Υπ’ αρ. 422/03-08-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”
4. Υπ’ αρ. 496/14-09-2017 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”
5. Την 387/2017 θετική Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου
6. Στις 12-12-2017 με Α.Π. 84693 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 1.637.806,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%)
7. Υπ’ αρ. 413/29-05-2018 Α.Ο.Ε.:έγκριση σύστασης υπεργολαβίας της “ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” από την “ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ”

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23888/04-07-2018 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ» ζητείται παράταση περαίωσης εργασιών εκατόν σαράντα επτά (147) ημερολογιακών ημερών.

1. Η σύμβαση του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ» υπογράφηκε στις 12/12/2017 με εγκεκριμένο πέρας εργασιών στις 17-09-2018 και διάρκεια 280 ημερολογιακές ημέρες. Στις 12/12/2017, έπρεπε να εκκινήσει η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και η εκτέλεση των εργασιών. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν διότι, κατόπιν εισήγησης της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της προφορικής εντολής του κυρίου του έργου, έπρεπε να απομακρυνθούν από το χώρο του έργου έπιπλα και τεχνολογικός εξοπλισμός ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων. Επίσης προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο ισόγειο του κτιρίου καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών και την εγκατάσταση του αναδόχου. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 22-01-2018. Ήτοι από τις **12/12/2017** έως τις **22-01-2018** μεσολάβησε συνολικό χρονικό διάστημα καθυστέρησης **σαράντα (40)** ημερολογιακών ημερών.

2. Για τον ίδιο λόγο εκδηλώσεις του κυρίου του έργου κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα, ήτοι από τις **06-04-2018** έως τις **13-04-2018** δεν εκτελέστηκαν εργασίες για συνολικό χρονικό διάστημα **επτά (7)** ημερολογιακών ημερών.

3. ΟΙ εργασίες που εκτελούνται μέχρι σήμερα ανήκουν στις ομάδες Α(καθαιρέσεις), Γ(Τοιχοποιίες) και Ι(Δίκτυα) οι οποίες εκτελούνται τμηματικά καθόσον εμποδίζονται από τις

εργασίες των μεταλλικών κατασκευών οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν επειδή επιβάλλεται η επικαιροποίηση της στατικής μελέτης όσον αφορά την διαχείριση των μεταλλικών στοιχείων από άποψη μήκους και βάρους τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό ενός ήδη κλειστού κτιρίου. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες των μεταλλικών κατασκευών είχαν έναρξη εκτέλεσης στις 16-03-2018 με προβλεπόμενη διάρκεια 120 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή πέρας στις 16-07-2018. Στις 21-06-2018 ο μελετητής υπέβαλε τμήμα της στατικής μελέτης των μεταλλικών στοιχείων στον κύριο του έργου, ο οποίος το διαβίβασε στον ανάδοχο του έργου. Από τις **16-03-2018** μέχρι τις **21-06-2018** δεν εκτελέστηκαν εργασίες για συνολικό χρονικό διάστημα **ενενήντα επτά (97)** ημερολογιακών ημερών.

4. Τις ημερομηνίες 14-03-2018, 21-03-2018 και 31-05-2018 πραγματοποιήθηκαν εργατικές απεργίες οι οποίες ανέστειλαν την εκτέλεση των εργασιών. Ήτοι δεν εκτελέστηκαν εργασίες για συνολικό χρονικό διάστημα **τριών (3)** ημερολογιακών ημερών.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1,2,3 και 4 του παρόντος και του άρθρου 147 παρ. 8Α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ», κατά **εκατόν σαράντα επτά (147)** ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 17-09-2018 στις **11-02-2019**.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Ελένη Μάγκου

Κωνσταντίνα Καρανίκα

Κώστας Συντάκας

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

Μιχαήλ Τσιάρας

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βασιλική Μπουμπίτσα
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανάσιος Πατσιούρας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ», κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», έως την 11-02-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ