



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 598
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΟΥΜΠΙΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12388/28-8-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος και 4) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος, Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, Κουρσούμη Ροδόπη, Λυτροκάπης Χρήστος και Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΟΥΜΠΑΣ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το άρθρο 93 του Ν.3463/06
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το με αριθμ.12232/25-8-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Συνημμένο: Υπ' αριθμ. 18756/24-8-2009 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Κ/Ε ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ-ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18756/24-8-2009 αίτηση της Κ/Ε ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ-ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αναδόχου του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός Αγ. Γεωργίου - Τούμπας» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 60 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 8-9-2008 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 4-9-2009.

α) Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα (ημέρες με βροχές και παγετό) καθυστέρησαν οι εργασίες σκυροδέτησης και επιχρισμάτων.

β) Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών του τιμολογίου και γι' αυτό το λόγο συντάχθηκε Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

γ) Στις εργασίες που υπολείπονται περιλαμβάνονται οι εργασίες φύτευσης του περιβάλλοντος χώρου (αυλή του βρεφονηπιακού σταθμού) πρέπει να γίνουν σε κατάλληλο καιρό με κατάλληλες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 4-10-2009.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι μέχρι 4-10-2009.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	675.705,80
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7311.41047
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	461.705,80
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΘΗΣΕΑΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	4-10-2009

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ»** κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 4-10-2009 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA