



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 620
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκας)».

Στη Λάρισα, σήμερα 14^η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60305/08-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπαράς Νικόλαος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 5) Παζιάνας Γεώργιος, 6) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τζανακούλης Κων/νος, 9) Τσακίρης Μιχαήλ και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία και Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008

2. Το Ν. 3852/2010

1. Τη με αριθ. 443/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)».

2. Τη με αριθ. 510/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

3. Τη με αριθμ. 554/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διακήρυξης για το έργο: «Επισκευές Κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)».

3. Τη με αριθ. 669/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)» και κατακύρωση αυτού.

4. Τη με αριθ. 577/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)».

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 59871/07-09-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 59352 / 5-9-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε., του έργου :

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ)»

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 7 / 11 / 2017 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας ζητείται διότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας, αναμόρφωσε τα αρχικά κατασκευαστικά σχέδια, τροποποιώντας τις θέσεις εργασίας ώστε να είναι σύμφωνες με τις τωρινές ανάγκες των υπηρεσιών που θα μεταφερθούν στο κτίριο. Τα νέα κατασκευαστικά σχέδια παραδόθηκαν στον ανάδοχο την 1 / 6 / 2017, όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου. Έτσι από την έναρξη του έργου, την 12 / 4 / 2017, μέχρι την 1 / 6 / 2017, εκτελέστηκαν μόνο εργασίες καθαιρέσεων χωρίς τη δυνατότητα εκτέλεσης καμίας άλλης εργασίας, με συνέπεια να υπάρξει καθυστέρηση στην πορεία του έργου.

Συνολικά ζητείται παράταση 30 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 12 / 4 / 2017 με προθεσμία περάτωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 8 / 10 / 2017.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **30 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **7 / 11 / 2017**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών (Ίδρυμα Καρανίκα)», κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,

ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 07/11/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA