



Λάρισα 23-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 636**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 23-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40701/17-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασίου Μιχαήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 269/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» με προτεινόμενο έργο: “Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας”.
4. Τη με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 5735/2019 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 670/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 469/2020 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
8. Τη με αριθμ. 65/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: 2η τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 143/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου γυμνασίου Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 159/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 332/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

12. Τη με αριθ. 516/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.

13. Τη με αριθ. 526/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 41235/21-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ", με ανάδοχο ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., συμβασιολογήθηκε στις 27/11/2020 (υπ' αριθμ πρωτ. 48187/27-11-2021 δημόσια σύμβαση), με συνολική προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22/09/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 37310/25-08-2021 αίτηση του αναδόχου ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ζητείται η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ" κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 21/12/2021. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου είναι: α) τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας που ισχύουν σε μεγάλο ποσοστό της χρονικής διάρκειας του έργου

β) Το γεγονός ότι επηρεάστηκε η λειτουργία των σχολείων και δεν ήταν γνωστό για πόσο διάστημα θα παραμείνουν κλειστά ή ανοιχτά.

γ) οι κακές καιρικές συνθήκες (παγετός το χειμώνα και καύσωνας το καλοκαίρι)

Σας αναφέρουμε σχετικά:

1. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) κατά τις εξής μέρες:

01-06/12/2021, 01/02/2021, 02/02/2021, 03/02/2021, 04/02/2021, 05/02/2021, 08/02/2021, 09/02/2021, 10/02/2021, 11/02/2021, 12/02/2021, 13/02/2021, 14/02/2021, 15/02/2021, 16/02/2021, 17/02/2021, 18/02/2021, 19/02/2021, 20/02/2021, 21/02/2021, 22/02/2021, 23/02/2021, 24/02/2021, 25/02/2021, 26/02/2021, 10/03/2021, 11/03/2021, 23/04/2021, 24/04/2021, 25/04/2021, ήτοι τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές μέρες.

2. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω λειτουργίας του σχολείου κατά τις εξής μέρες:

10/05/2021, 11/05/2021, 12/05/2021, 13/05/2021, 14/05/2021, 17/05/2021, 18/05/2021, 19/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021, 27/05/2021, 28/05/2021, 31/05/2021, 01/06/2021, 02/06/2021, 03/06/2021, 04/06/2021, 07/06/2021, 08/06/2021, 09/06/2021, 10/06/2021, 11/06/2021, 14/06/2021, 15/06/2021, 16/06/2021, 17/06/2021, 18/06/2021, 22/06/2021, 23/06/2021, 24/06/2021, 25/06/2021, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) ημερολογιακές μέρες.

3. Ακόμη, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά τις εξής μέρες:

10/07/2021, 11/07/2021, 17/07/2021, 18/07/2021, 24/07/2021, 25/07/2021, 31/07/2021, 01/08/2021, 07/08/2021, 08/08/2021, 16/08/2021 ήτοι δέκα (11) ημερολογιακές μέρες.

Συνολικά υπήρχε καθυστέρηση για τους ανωτέρω λόγους ογδόντα (80) ημερολογιακές μέρες

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:

- τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές μέρες λόγω βροχής και παγετού.
- τριάντα πέντε (34) ημερολογιακές μέρες λόγω λειτουργίας του σχολείου.
- δέκα (11) ημερολογιακές μέρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Στις 17-09-2021 χορηγήθηκε το με αριθμ. πρωτ. 3593/17-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση) του Υποέργου "Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας" Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5043160", σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης κατά 80 μέρες, ήτοι μέχρι 11/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 11/12/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 11η/12/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA