



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 678
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 132840/14-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Ούντρια Ευαγγελή και 4) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ.23/93
10. Το Ν.3463/06
11. Το Ν.3852/10
12. Την 403/2010 ΑΔΣ
13. Την 426/2010 ΑΔΕ
14. Την 501/2010 ΑΔΕ
15. Την 333/2011 ΑΔΣ
16. Την 489/2011 ΑΔΣ
17. Το με αρ. πρωτ. 118754/10-11-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 22226 / 29-3-2011 αίτηση της Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναδόχου του έργου :

« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ »

είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν επτά (107) ημέρες, ήτοι έως 19 / 8 / 2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν στις 5 / 5 / 2011 και με την υπ' αριθμ. 333 / 12-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 19 / 8 / 2011.

Με την υπ' αριθμ. 71158 / 22-6-2011 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι έως 18 / 11 / 2011, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 489 / 28-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 25 / 7 / 2011 η εν λόγω Κοινοπραξία υπέβαλε την υπ' αριθμ. 87268 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών , λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} Λογαριασμού, και στις 26 / 7 / 2011 έγινε η υπ' αριθμ. 87360 αποδοχή της παραπάνω δήλωσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Το διάστημα που μεσολάβησε από τις 25 / 7 / 2011 μέχρι και την πληρωμή του 3^{ου} Λογαριασμού στις 8 / 12 / 2011 είναι 137 ημέρες.

Για το λόγο αυτό ζητείται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μετά την 18 / 11 / 2011.

Συνολικά ζητείται παράταση 137 ημερών.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **137 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **4 / 4 / 2012**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» κατά (137) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 4-04-2012.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA