



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 697
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 56122/13-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κυριτσάκας Βάιος, 20) Λώλος Αχιλλέας, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαποστόλου Δημήτριος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 34) Τάχος Δημήτριος, 35) Τερζούδης Χρήστος και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Μόρας Ευάγγελος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Παναγιώτου Ιωάννης, 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 11) Παπαπαρίσης Απόστολος, 12) Τζατζάκης Φώτιος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
1. Τη με αριθμ. 339/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β/2018».
2. Τη με αρ. 2515/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
3. Τη με αριθμ. 760/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
4. Τη με αριθμ. 510/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
5. Τη με αριθμ. 617/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
2. Τη με αριθμ. 16/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και κατακύρωση αυτού.
3. Τη με αριθμ. 545/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 55026/09-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17-1-2019 με την με αριθμό **16/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **23-4-2019**, και πρωτοκολλήθηκε στις **23-4-2019** με αριθμό **19690**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **23-4-2019**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **(150)** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **21/9/2019**.

Με την υπ'αριθμ 545/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση κατά 90 ημέρες έως 23/12/2019

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

2. Ο ανάδοχος με την από **6-12-2019** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **150** μέρες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων –θεομηνιών που επικράτησαν στην περιοχή κατά την θερινή περίοδο κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, καθώς και του ότι κρίνεται αναγκαίο να συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ώστε να συμπεριλάβει εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της **22/5/2020**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως την 22η/05/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

