



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 841**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».**

Στη Λάρισα, σήμερα 13<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39310/09-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπάλικης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 18) Νασιώκας Έκτορας, 19) Νταής Παναγιώτης, 20) Παζιάνας Γεώργιος, 21) Πράπας Κωνσταντίνος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κρίκης Πέτρος, 10) Κυριτσάκας Βάιος, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μπαμπαλής Δημήτριος, 13) Μπαράς Νικόλαος, 14) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 15) Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα αγγελική, 16) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 17) Πράπας Αντώνιος, 18) Τζανακούλης Κωνσταντίνος και 19) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Διαμάντος Κων/νος και Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 36965/26-10-2018 αίτηση της αναδόχου «ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 37114/29-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Αρχική Σύμβαση: 29.998,75 ευρώ

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.44012

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 36965/26-10-2018 αίτηση της αναδόχου «ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 29/11/2018.

Επειδή υπογραφή της Σύμβασης έγινε την 11/09/2018, το σύνολο των εργασιών έλαβε χώρα μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου. Ως εκ τούτου οι απαιτούμενες εργασίες ήταν αδύνατο να πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων (πρωινές ώρες) για την ασφάλεια των μαθητών και την εύρυθμη διεξαγωγή των μαθημάτων. Επίσης μετά από αιτήματα διευθυντών σχολείων επαναπροσδιορίστηκε το αντικείμενο των εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την οργάνωση και εκτέλεσή τους (παραγγελίες υλικών).

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 29/11/2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως την 29/11/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**