



Λάρισα 11-02-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77**

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».

Στη Λάρισα σήμερα 11-02-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4414/05-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 816/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
4. Τη με αρ. 547/30-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθμ. 58/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης"
6. Τη με αριθμ. 162/11-04-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 241/30-05-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 343/25-06-2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
9. Την υπ. αριθμ. 691/12-01-2021 αίτηση της αναδόχου «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 4562/05-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:
Α. Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:
 1. Η υπ'αριθμ. 1843/4-7-2018 Απόφαση ένταξης της πράξης «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
 2. Η υπ'αριθμ. 816/30-10-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

3. Η υπ' αριθμ. 3145/05-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

4. Η υπ' αριθμ. 547/30-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

5. Η υπ' αριθμ. 593/11-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

6. Η υπ' αριθμ. 58/14-02-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

7. Η υπ' αριθμ. 162/11-4-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

8. Η υπ' αριθμ. 241/30-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και κατακύρωση αυτού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται το έργο στην Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

9. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 48382/04-11-2019 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 04/11/2019, με προθεσμία περάτωσης εργασιών διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/7/2020.

10. Το υπ' αριθμ. 517/28006/6-5-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου”

11. Η με αρ. 56/2020/5-6-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας περί “Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

12. Η με αρ. 343/25-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η αρχική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με νέα προθεσμία περάτωσης εργασιών την 12η/02/2021.

Β. Ο ανάδοχος με την από 691/12-01-2021 αίτησή του, ζητά παράταση περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων, καθώς και ορισμένες εργασίες φύτευσης. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν εκτελέστηκαν λόγω έκτακτων συνθηκών (Covid-19), καθώς και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» κατά δύο (2) μήνες , σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 1416/2016, με “αναθεώρηση”, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, τα φωτιστικά σώματα έχουν χώρα προέλευσης την Ιταλία και ο χρόνος παράδοσης τους παρατάθηκε κατά δέκα έως δώδεκα εβδομάδες, εξαιτίας των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών (Covid-19). Η παραλαβή τους αναμένεται τέλη Μαρτίου 2021 και η τοποθέτηση τους θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου.

Επιπλέον, εργασίες φυτεύσεων που προβλέπονται στο έργο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώνονταν τους προηγούμενους μήνες, οι οποίες σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48) ημέρες.

Τα μέτρα που υπήρξαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και τις αντίστοιχες ΚΥ.Α. που αφορούσαν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του

κορωνοϊού Covid-19, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού των εργασιών (αναστολή εργασίας σε ευπαθείς ομάδες, μείωση των ατόμων στα συνεργεία, αποστάσεις στην εκτέλεση των εργασιών, ειδικοί όροι μετακίνησης που προβλέπονται και οι οποίοι δυσχεραίνουν την κίνηση του προσωπικού σε ότι αφορά συνεργεία τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς νομούς της επικράτειας, αναστολή λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και τροφοδοσία των απαραίτητων οικοδομικών ή ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών).

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5023607 του Δήμου Λαρισαίων κατά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 (12/04/2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5023607 του Δήμου Λαρισαίων κατά **κατά δύο (2) μήνες**, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου την **12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 (12/04/2021)**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA