



Λάρισα 25-02-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».

Στη Λάρισα σήμερα 25-02-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6648/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης και 8) Τσιλιμίκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 710/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παιδικός σταθμός συνοικίας Ανθούπολης».
4. Τη με αρ. 2669/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
5. Τη με αρ.533/2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αρ. 35483/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 503/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».
8. Τη με αριθμ. 599/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 6/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 331/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
11. Τη με αριθμ. 628/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
12. Τη με αριθμ. 707/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
13. Τη με αριθμ. 805/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
14. Τις με αριθμ. πρωτ. 6133/16-2-2021 και 49323/04-12-2020 αιτήσεις του Αναδόχου ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 6133/19-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. 6133/16-2-2021 αίτηση του Αναδόχου,
2. Η υπ' αριθμ. 49323/04-12-2020 αίτηση του Αναδόχου.

Σύμφωνα με τις παραπάνω (2) σχετικές ο Ανάδοχος του έργου του θέματος “ΒΕΡΜΙΟΝ

Α.Τ.Ε.Ε.” ενημέρωσε την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μας ότι από την πλευρά του “δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος”.

Σύμφωνα με τον φάκελο της εργολαβίας στις 25/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας “ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.” και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις 18/06/2020.

Με την 331/16-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε παράταση στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις 22-11-2020.

Με την 628/29-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε δεύτερη παράταση στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις 12-12-2020.

Με την 707/27-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε τρίτη παράταση στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις 05-01-2021

Με την 805/29-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε τέταρτη παράταση στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 19-02-2021

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

- Την Δ1α/Γ.Π.οικ 71342/6.11.2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4899/6.11.2020) - “Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19...” και όλες τις επόμενες αυτής.
- Το ότι ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών στο εργοτάξιο έχει μειωθεί στο ελάχιστο λόγω ύπαρξης κρουσμάτων Covid-19 σε συνεργεία του αναδόχου αλλά και λόγω τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας εκ μέρους του σε ότι αφορά την εργασία σε εσωτερικούς χώρους όπου κυρίως εκτελείται στην παρούσα φάση το έργο (αναστολή εργασίας σε ευπαθείς ομάδες, μείωση των ατόμων στα συνεργεία, αποστάσεις στην εκτέλεση των εργασιών κλπ.)
- Τους ειδικούς όρους μετακίνησης που προβλέπονται και ο οποίοι δυσχεραίνουν την κίνηση του προσωπικού προς το εργοτάξιο σε ότι αφορά συνεργεία τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς νομούς της επικράτειας.
- Την αναστολή λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και τροφοδοσία των απαραίτητων οικοδομικών αλλά κυρίως ηλεκτομηχανολογικών υλικών (φωτιστικά κλπ.), μηχανημάτων και εξοπλισμών.

- Την αδυναμία εκτέλεσης δοκιμών σε όλες της ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λόγω της μη επαρκούς εργοταξιακής παροχής ρεύματος με αποτέλεσμα και την αδυναμία πιστοποίησης 100% των αντίστοιχων εργασιών.
- Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του έργου λόγω κακών καιρικών συνθηκών από 12-02-2021 μέχρι και 18-02-2021 για (5) ημέρες λόγω παγετού όπως αυτή προκύπτει από το ημερολόγιο εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» κατά ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες σύνολο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 19/02/2021 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 20Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2021 (20-04-2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» κατά εξήντα (60) ημέρες, καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι έως τις 20-04-2021, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA