



Λάρισα 18-03-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152**

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».**

Στη Λάρισα σήμερα 18-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11002/12-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τις με αριθμ.1972 και 1984/2020 Αποφάσεις Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης.
5. Τη με αριθμ. 351/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων».
6. Τη με αριθμ. 461/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
7. Τη με αριθμ. 544/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 10332/09-03-2021 αίτηση της αναδόχου «ΔΩΡΚΗ Α.Τ.Ε.».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 10525/10-03-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 10332/09.03.21 αίτηση της "ΔΩΡΚΗ Α.Τ.Ε.", αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως την 19/06/2021.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 23/10/2020 με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 21/03/2021.

Η παράταση ζητείται διότι,

- οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων τους προηγούμενους τρεις (3) μήνες, οπότε ήταν φυσικά και τεχνικά αδύνατον να πραγματοποιηθούν συμβατικές εργασίες του έργου που αφορούσαν στεγανώσεις, μονώσεις και επιστεγάσεις δωματών καθώς και επιχρίσματα και χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών.

- Επίσης λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 (περιορισμός μετακινήσεων), προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

- Τέλος, μετά τους ισχυρούς σεισμούς της 3ης & 5ης Μαρτίου που έπληξαν την περιοχή του

Δήμου Λαρισαίων είναι αναγκαίο να ελεγχθούν τα δημοτικά κτίρια του έργου για τυχόν προβλήματα και ζημιές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς και εφόσον κριθούν κατάλληλα προς χρήση, να πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες εργασίες του έργου.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 19/06/2021.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 19<sup>η</sup>-06-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA