



Λάρισα 30-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Γυμνασίων & Λυκείων Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 30-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12676/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Γυμνασίων & Λυκείων Λάρισας λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 490/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
4. Τη με αριθ. 493/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
5. Τη με αριθμ. 2575/2021 Απόφαση Δημάρχου.
6. Τη με αριθ. 501/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
7. Τη με αριθμ. 441/21-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
8. Τη με αριθ. 811/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθ. 155/17-03-2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές σχολικών κτιρίων Γυμνασίων και Λυκείων Λάρισας λόγω σεισμού».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 12590/23-03-2022 αίτηση του αναδόχου ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 12666/24-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ", με ανάδοχο την εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συμβασιοποιήθηκε στις 26/08/2021 (υπ' αριθμ πρωτ. 37536/26-08-2021 δημόσια σύμβαση), με συνολική προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 23/04/2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12590/23-03-2022 αίτηση του αναδόχου ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ" κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22/06/2022. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου είναι: ότι τα

σχολικά συγκροτήματα που χρήζουν επισκευών βρίσκονται σε λειτουργία με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εξέλιξης των συμβατικών εργασιών.

Συνολικά υπήρχε καθυστέρηση για τους ανωτέρω λόγους εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 22/06/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Γυμνασίων & Λυκείων Λάρισας λόγω σεισμού», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 22η/06/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA