



Λάρισα 13-05-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 297**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».**

Στη Λάρισα σήμερα 13-05-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19523/07-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το ΠΔ 171/87
4. Τη με αριθμ. 790/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών».
5. Τη με αριθμ. 5/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» - πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376).
6. Τη με αριθμ. 296/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 790/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων & ποδηλατικών διαδρομών».
7. Τη με αριθμ. 316/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».
8. Τη με αριθμ. 24782/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
9. Τη με αριθμ. 514/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 602/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».
11. Τη με αριθμ. 25/2020 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) στην οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΟΔΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ)” του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ ΦΑΣΗ).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 4022/06-11-2020 προέγκριση της παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

13. Τη με αριθμ. 698/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 19534/07-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» (υποέργο 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021809 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2020), συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 12641/16-03-2020 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4022/06-11-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1<sup>η</sup> παράταση)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υπ' αριθμ. 698/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 08/05/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15038/05-04-2021 αίτηση της αναδόχου SOLIS Α.Ε. ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών, μεταφορά δικτύων ΟΚΩ, κρουσμάτων covid-19 και σεισμού, κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, ήτοι έως τις 21/06/2021.

Αναφέρουμε σχετικά, ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

- Καιρικές συνθήκες: βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός
- Covid-19: ασθένεια εργαζομένων (χειριστών μηχανημάτων)
- Μεταφορά δικτύων ΟΚΩ: απαραίτητες εργασίες μεταφοράς δικτύων ΔΕΥΑΛ, ΔΕΗ, WIND από συνεργεία των Ο.Κ.Ω.
- Σεισμός: κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σεισμικών δονήσεων της 03/04/2021 στην ευρύτερη περιοχή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρησης των εργασιών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | COVID - 19 | ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ | ΣΕΙΣΜΟΣ |
|------------|-------------------|------------|------------|---------|
| 27/10/2020 |                   |            | √          |         |
| 2/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 3/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 4/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 5/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 6/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 7/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 8/11/2020  |                   |            | √          |         |
| 9/11/2020  |                   |            | √          |         |

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| 10/11/2020 |   |   | √ |  |
| 11/11/2020 |   |   | √ |  |
| 13/11/2020 |   |   | √ |  |
| 14/11/2020 |   |   | √ |  |
| 12/12/2020 | √ |   |   |  |
| 14/12/2020 | √ |   |   |  |
| 02/01/2021 | √ |   |   |  |
| 03/01/2021 | √ |   |   |  |
| 04/01/2021 | √ |   |   |  |
| 12/01/2021 | √ |   |   |  |
| 16/01/2021 | √ |   |   |  |
| 17/01/2021 | √ |   |   |  |
| 27/01/2021 |   | √ |   |  |
| 28/01/2021 |   | √ |   |  |
| 29/01/2021 |   | √ |   |  |
| 30/01/2021 |   | √ |   |  |
| 01/02/2021 |   | √ |   |  |
| 02/02/2021 |   | √ |   |  |
| 03/02/2021 |   | √ |   |  |
| 04/02/2021 |   | √ |   |  |
| 05/02/2021 |   | √ |   |  |
| 06/02/2021 |   | √ |   |  |
| 13/02/2021 | √ |   |   |  |
| 14/02/2021 | √ |   |   |  |
| 15/02/2021 | √ |   |   |  |
| 16/02/2021 | √ |   |   |  |
| 17/02/2021 | √ |   |   |  |
| 18/02/2021 | √ |   |   |  |
| 19/02/2021 | √ |   |   |  |

|                          |           |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3/03/2021                |           |           |           | √        |
| 4/03/2021                |           |           |           | √        |
| 20/03/2021               | √         |           |           |          |
| 21/03/2021               | √         |           |           |          |
| 22/03/2021               | √         |           |           |          |
| 23/03/2021               | √         |           |           |          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ<br/>ΗΜΕΡΩΝ</b> | <b>19</b> | <b>10</b> | <b>13</b> | <b>2</b> |

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά:

- δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες λόγω λόγω καιρικών συνθηκών
- δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες λόγω Covid-19 εργαζομένων
- δεκατρείς (13) ημερολογιακές ημέρες λόγω μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ
- δύο (2) ημερολογιακές ημέρες λόγω σεισμού

ήτοι συνολικά κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1441/05-05-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2<sup>η</sup> παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 21/06/2021.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 21/06/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**