



Λάρισα 13-05-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή)».**

Στη Λάρισα σήμερα 13-05-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19523/07-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
4. Τη με αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
5. Τη με αριθ. 2644/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 333/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
7. Τη με αριθ. 404/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λάμπρου Κατσώνη-Κοραή)».
8. Τη με αριθ. 515/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 618/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 209/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή».
11. Τη με αριθμ. 740/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
12. Τη με αριθμ.πρωτ.: 1633/5-5-2021 Α.Δ.Α.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 19562/07-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το υποέργο 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 12643/16-03-2020 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 740/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

”Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκλοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)”, η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 17/04/2021 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4422/8-12-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1<sup>η</sup> παράταση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10851/11-03-2021 αίτηση της αναδόχου ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών και διασποράς λόγω covid-19 κατά εβδομήντα οκτώ (78) ημέρες, ήτοι έως τις 05/07/2021.

Σας αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

- Σύμφωνα με τα φύλλα ημερολογίων εργασιών του εν θέματι έργου τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 (από α/α 241 – 12.11.2020 έως α/α 290 – 31.12.2020).
- Σύμφωνα με τα φύλλα ημερολογίων εργασιών του εν θέματι έργου τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021 και ΜΑΡΤΙΟ 2021 (από α/α 291 – 01.01.2021 έως α/α 360 – 11.03.2021).
- Το με αρ. πρωτ. 45765/ 11-11-2020 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η διακοπή εργασιών στο έργο του θέματος την 7-11-2020, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης που παρουσιάστηκε με την εγκυκλίο **Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β4899/6.11.2020)** “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
- Το με αρ. πρωτ. 358/ 07-01-2021 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, ότι με την συνέχιση των περιοριστικών όρων βάσει των εν σειρά εκδιδόμενων εγκυκλίων (α) **Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 5255) ΚΥΑ** με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» και (β) **Δ1α/Γ.Π.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β’ 5486) ΚΥΑ** με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» από την 30/11/2020 και μέχρι σήμερα 07/01/2021 το εργοτάξιο του έργου του θέματος παρέμεινε κλειστό για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο αρ. πρωτ. 45765/11-11-2020 έγγραφο, πλην των ημερών που απαιτήθηκε η σκυροδέτηση των πλακών υποδομής των πεζοδρομίων – οδοστρώματος κυκλοφορίας – ποδηλατόδρομου στο τμήμα της οδού Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ (από συναρμογή με οδούς ΚΟΡΑΗ & ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ μέχρι συναρμογή με οδό ΚΑΝΑΡΗ) εργασίες που λόγω των εορταστικών ημερών και για την αποφυγή πιθανών πλημμυρικών φαινομένων κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεσή τους κατόπιν εντολής της Επίβλεψης και την επανέναρξη των εργασιών από 08-01-2021.
- Τις συνεχιζόμενες παρατάσεις μέχρι σήμερα των περιοριστικών όρων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 (ΦΕΚ.341), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 (ΦΕΚ 454 ), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ 586 ), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 (ΦΕΚ 793 ) και Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453 (ΦΕΚ 895 ), ότι από την 7-11-2020 μέχρι σήμερα 11-03-2021 λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με περιοριστικούς όρους στις μετακινήσεις του προσωπικού, από και προς το έργο, και την έλλειψη ή καθυστέρηση στις παραδόσεις βασικών υλικών που έπρεπε να ενσωματωθούν στο έργο, δεν ήταν δυνατή η πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων της εργολαβίας για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και την πιστή τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Κατόπιν εντολής της Επίβλεψης εκτελέσθηκαν στο διάστημα αυτό οι απαραίτητες μόνο σκυροδετήσεις και περαιώσεις εργασιών που αποσκοπούσαν στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο σύμφωνα με το Σ.Α.Υ. τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.

Αναλυτικότερα για τους προαναφερόμενους λόγους :

- Τον Νοέμβριο 2020 από 12.11.2020 έως 30.11.2020 δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω των έκτακτων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία, ήτοι **17 ημέρες**.
- Τον Δεκέμβριο 2020 εκτελέσθηκαν οι απαραίτητες εργασίες τις ημερομηνίες 15/12,16/12,18/12,21/12 και 22/12, ήτοι **26 ημέρες** δεν εκτελέσθηκαν εργασίες λόγω των έκτακτων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία.
- Τον Ιανουάριο 2021 δεν εκτελέσθηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 01/01, 05/01, 06/01, 07/01 λόγω των έκτακτων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία και τις ημερομηνίες 02/01, 03/01, 04/01, 12/01, 14/01 και 16/01 λόγω κακών καιρικών συνθηκών ήτοι **10 ημέρες**.
- Τον Φεβρουάριο 2021 δεν εκτελέσθηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 10/02, 27/02 και 28/02 λόγω των έκτακτων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία και τις ημερομηνίες 13/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02 λόγω κακών καιρικών συνθηκών ήτοι **17 ημέρες**.
- Τον Μάρτιο 2021 και μέχρι την 11-03-2021 δεν εκτελέσθηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 01/03, 07/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03 λόγω των έκτακτων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία και τις ημερομηνίες 03/03 και 04/03 λόγω ισχυρών σεισμικών δονήσεων στην περιοχή ήτοι **8 ημέρες**.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:  $17 + 26 + 10 + 17 + 8 = 78$  ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1633/5-5-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων κατά εβδομήντα οκτώ (78) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 05/07/2021.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή)» κατά εβδομήντα οκτώ (78) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 05/07/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**