



Λάρισα 21-05-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».**

Στη Λάρισα σήμερα 21-05-2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22317/20-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλης Γεώργιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. 883/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
4. Τη με αρ. 3566/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 3567/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αρ. 3686/30-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την πράξη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Τη με αριθμ. 586/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
8. Τη με αριθμ. 36/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 84/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αρ. 572/2019 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
11. Τη με αριθμ. 250/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
12. Τη με αριθμ. 717/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
13. Τη με αρ. 471/2020 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 19828/10-05-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 20422/12-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Πράσινου, η οποία έχει ως εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 883/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου

2. Υπ' αρ. 871/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο "Πράσινο Ταμείο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος

3. Υπ' αρ. 740/02-10-2018 Α.Δ.Σ.: Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Λαρισαίων για τις περαιτέρω ενέργειες στο πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 'Αστική Αναζωογόνηση 2018", του Πράσινου Ταμείου, της πράξης με τίτλο "Ανάπλαση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ".

4. Υπ' αρ. 586/06-12-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου

5. Υπ' αρ. 36/31-01-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα "ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε."

6. Υπ' αρ. 84/28-02-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα Φορέα "ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε."

7. Στις 04-07-2019 με Α.Π. 30131 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 523.806,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

8. Υπ' αρ. 250/07-05-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 29-04-2020 στις 05-01-2021.

9. Υπ' αρ. 717/03-12-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 05-01-2021 στις 04-06-2021.

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», η εκτέλεση του οποίου λήγει στις 04-06-2021, κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών πρασίνου εξ αιτίας των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά τους θερινούς μήνες και λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων.

## Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Υπηρεσίας: Κατά το χρονικό διάστημα από 06-01-2021 έως τις 03-03-2021, ήτοι για σύνολο πενήντα επτά (57) ημερολογιακών ημερών, δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες υποδομής και επομένως και οι πλακοστρώσεις του κεντρικού διαδρόμου της πλατείας, καθόσον έπρεπε να προηγηθεί η κατασκευή του αγωγού ομβρίων από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οι εργασίες της σποράς χλοοτάπητα και άλλων φυτεύσεων. Η εργασία σποράς χλοοτάπητα κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο προκαλεί την ανάπτυξη μυκήτων με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων στο χλοοτάπητα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται την περίοδο του καλοκαιριού. Η κατάλληλη περίοδος φύτευσης είναι από 20-08-2021 και μετά. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος -της παράτασης- θα έχουν ολοκληρωθεί άρτια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες η εκτέλεση των εργασιών πρασίνου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016, εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 04/06/2021 στην 01/11/2021.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένο:

Υπ' αρ. Πρωτ. 19828/10-05-2021 αίτηση του Οικονομικού Φορέα "ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.", με θέμα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ»

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Ελένη Μάγκου  
αρχιτέκτονας μηχανικός

Μαρία Κοτούλα  
πολιτικός μηχανικός

Βασιλική Μπουμπίτσα  
ηλεκτρολόγος μηχανικός

Ηλίας Πνευματικός  
ηλεκτρολόγος μηχανικός

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Νικόλαος Μήτσος  
δασολόγος

Αθανάσιος Πατσιούρας  
τοπογράφος μηχανικός

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος  
γεωπόνος

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ

16. Την πρόταση του κ Σούλη Γεώργιου, η οποία έγινε δεκτή από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην του κ. Νταή Παναγιώτη ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ, για παράταση της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) έως τις 01/10/2021.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 1η/10/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ