



Λάρισα 02-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 375**

ΘΕΜΑ: 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».

Στη Λάρισα σήμερα 02-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 23867/26-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος,, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 817/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
4. Τη με αριθμ. 3476/21-11-2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
5. Τη με αριθ. 571/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες)».
6. Τη με αριθμ. 5/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες)» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθ. 30/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 473/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
9. Τη με αριθμ. 544/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο "Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)".
10. Τη με αριθμ. 37/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλειων χώρων Οικ και ΗΜ Εργασίες».
11. Τη με αριθμ. 38/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & ΗΜ εργασίες)».
12. Τη με αριθμ. 240/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & ΗΜ εργασίες)».

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 16022/04-05-2020 αίτηση της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 22825/19-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 22825/19.06.20 αίτηση της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε., αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 06η/09/2020.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 02/05/2019 με προθεσμία περαίωσης εργασιών σε διακόσες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι με περαίωση έως την 15η/02/2020.

Με την υπ' αριθμ. 38/28.01.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε μία 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 15η / 05 / 2020.

Με την υπ' αριθμ. 240/07.05.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας, διότι οι εργασίες διακόπηκαν από 12/03/2020 λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού έως την 04η/05/20 ημέρα επανέναρξης των εργασιών λόγω αναστολής των μέτρων μετακίνησης, δηλαδή συνολικά η διακοπή έγινε για πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες.

Με την παρούσα εισήγηση ζητείται 3η παράταση προθεσμίας, χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεδομένου ότι στο διάστημα από 15/5/2020 μέχρι σήμερα με την επαναλειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων δεν καθίσταται δυνατή η εκτέλεση εργασιών εντός των σχολικών κτιρίων λόγω τόσο της ύπαρξης των μαθητών όσο και των μέτρων προστασίας λόγω της πανδημίας του covid-19.

Η υπηρεσία εισηγείται για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 06η / 09 / 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 06η/09/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**