



Λάρισα 08-06-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 381**

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».

Στη Λάρισα σήμερα 08-06-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25125/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 9) Κρίκης Πέτρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τις με αριθμ.1972 και 1984/2020 Αποφάσεις Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης.
5. Τη με αριθμ. 351/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων».
6. Τη με αριθμ. 461/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
7. Τη με αριθμ. 544/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 152/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων»
9. Το με αριθμ. πρωτ. 24538/01-06-2021 αίτηση της αναδόχου «ΔΩΡΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 24812/02-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 24538/01.06.21 αίτηση της "ΔΩΡΙΚΗ Α.Τ.Ε.", αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" ζητείται 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως την 17/09/2021.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 23/10/2020 με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 21/03/2021. Με την 152/18-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 19/06/2021.

Η 2η παράταση ζητείται διότι,

οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων τους προηγούμενους μήνες, οπότε ήταν φυσικά και τεχνικά αδύνατον να ολοκληρωθούν οι συμβατικές εργασίες του έργου που αφορούσαν στεγανώσεις, μονώσεις και επιστεγάσεις δωμάτων καθώς και επιχρίσματα και χρωματισμούς

εξωτερικών επιφανειών.

Επίσης λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 (περιορισμός σε μετακινήσεις και συναθροίσεις), προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

Τέλος, αναμένεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, ώστε να καταστεί πλήρες και λειτουργικό.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 17/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 17^η-09-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA