



Λάρισα 09-06-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 387**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 14ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 09-06-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24173/03-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Απρίλη Αγορίτσα 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 14ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 698/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 728/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας".
7. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 142/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 22804/27-05-2022 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 23170/30-05-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
 1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 3/8/2017 με την με αριθμό 142/4-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 - β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27/8/2018. και πρωτοκολλήθηκε στις 27/8/2018 με αριθμό 28977, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 27/8/2018.
 - γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (250) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 3/5/2019.
 - δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
 - ε Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση: Αρ. Απόφασης 297/11-4-2019 παράταση 90 μέρες έως 4-8-19
Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση

Αρ. Απόφασης 501/29-7-2019 παράταση 149 μέρες έως 31-12-19

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 3^η παράταση

Αρ. Απόφασης 681/12-12-2019 παράταση 90 μέρες έως 31-03-20

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 4^η παράταση

Αρ. Απόφασης 79/2020 παράταση έως 31-08-20

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 5^η παράταση

Αρ. Απόφασης 196/2020 παράταση έως 30-10-20

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 6^η παράταση

Αρ. Απόφασης 261/2020 παράταση έως 31-12-20

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 7^η παράταση

Αρ. Απόφασης 742/2020 παράταση έως 31-03-21

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 8^η παράταση

Αρ. Απόφασης 123/2021 παράταση έως 30-06-21

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 9^η παράταση

Αρ. Απόφασης 364/2021 παράταση έως 30-09-21

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 10^η παράταση

Αρ. Απόφασης 612/2021 παράταση έως 30-12-21

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 11^η παράταση

Αρ. Απόφασης 830/2021 παράταση έως 28-2-22

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 12^η παράταση

Αρ. Απόφασης 54/2022 παράταση έως 30-4-2022.

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 13^η παράταση

Αρ. Απόφασης 227/2022 παράταση έως 30-6-2022

2. Ο ανάδοχος με την από 22804/24-5-22 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 30/9/2022, λόγω των υπερβολικών και υπέρμετρων αυξήσεων (πετρέλαιο, μαζούτ, άσφαλτος) και της ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία που καθιστούσαν αδύνατη την ομαλή εκτέλεση εργασιών οδοποιίας με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 30-9-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 14η παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» έως την 30η/09/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ