



Λάρισα 25-06-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 426**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».**

Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ - ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28475/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σούλης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Τη με αριθμ. 339/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β/2018».
5. Τη με αρ. 2515/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αριθμ. 760/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
7. Τη με αριθμ. 510/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
8. Τη με αριθμ. 617/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 16/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 545/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. 697/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
12. Τη με αριθμ. 110/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
13. Τη με αριθμ. 288/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
14. Τη με αριθμ. 59/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
15. Τη με αριθμ. 27580/2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 27839/22-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 27580/2021 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕ».

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17-1-2019 με την με αριθμό 16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-4-2019. και πρωτοκολλήθηκε στις 23-4-2019 με αριθμό 19690, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 23-4-2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (150) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 21/9/2019.

- Με την υπ'αριθμ 545/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση κατά 90 ημέρες έως 23/12/2019.

- Με την υπ'αριθμ 697/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση κατά 150 ημέρες έως 22/5/2020.

- Με την υπ'αριθμ 110/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 22/10/2020.

- Με την υπ'αριθμ 288/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 22/02/2021. Με την υπ'αριθμ 59/2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση έως 22/06/2021.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

2.Ο ανάδοχος με την από 18-6-2021 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 22/09/2021, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, (διανύουμε το 2ο lockdown) που επικρατεί στη χώρα μας αυτή την περίοδο είναι αδύνατο να εκτελεστούν οι εργασίες στο ανώτερο έργο καθώς πολλές από τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν υλικά για το έργο έχουν αναστείλει την λειτουργία τους ή υπολειτουργούν. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να συνταχθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ώστε να συμπεριλάβει εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α.Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της 22/09/2021.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 6<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» έως την 22η/09/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**