



Λάρισα 08-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463**

**ΘΕΜΑ: 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)».**

Στη Λάρισα σήμερα 08-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29788/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος, και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ.2874/13-06-2019 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης
4. Τη με αριθ. 416/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (2019)».
5. Τη με αριθ. 275/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου "Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)".
6. Τη με αριθ. 299/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων (2019)».
7. Τη με αριθ. 318/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 275/2019 Α.Ο.Ε. και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)».
8. Τη με αριθμ. 397/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1<sup>ου</sup> Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 619/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Επισκευές-Συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)" και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 587/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)».
11. Τη με αριθμ. 794/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)».
12. Τη με αριθμ.415/05-02-2021 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
13. Τη με αριθμ.416/05-02-2021 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης .
14. Τη με αριθμ. 218/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)».

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 26951/15-06-2021 αίτηση του αναδόχου ΒΑΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 27275/16-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 26951/15-06-2021 αίτηση του αναδόχου ΒΑΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ζητείται η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)".

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΒΑΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., υπογράφηκε στις 03/06/2020, με προθεσμία περαίωσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 28/01/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 50977/15-02-2019 αίτηση του αναδόχου ΒΑΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ζητήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)" κατά εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/07/2021. Η παράταση εγκρίθηκε με την 794/22-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 26951/15-06-2021 αίτηση του αναδόχου ΒΑΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ζητείται η 2η παράταση προθεσμίας. Η 2η παράταση ζητείται επειδή οι εργασίες εκτελούνται σε περίοδο πανδημίας με πολλά περιοριστικά μέτρα & κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων και κατά την επιβολή του "lockdown" γεγονός που επιβραδύνει τον ρυθμό και την πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι στο διάστημα μεταξύ 28/01/2021 έως τέλος Ιουνίου δεν πραγματοποιούνται εργασίες συνολικά 108 ημερολογιακές ημέρες.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 108 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 16η/11/2021.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Επισκευές-συντηρήσεις σχολείων (Α΄ ΦΑΣΗ 2019)» κατά 108 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 16η/11/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.



### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΑΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**