



Λάρισα 19-08-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 562**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».

Στη Λάρισα σήμερα 19-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36132/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Μαβίδης Δημήτριος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
4. Τη με αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
5. Τη με αριθμ. 2644/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 333/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
7. Τη με αριθμ. 404/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λάμπρου Κατσώνη-Κοραή)».
8. Τη με αριθμ. 515/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 618/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 209/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή».
11. Τη με αριθμ. 740/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
12. Τη με αριθμ. πρωτ.: 1633/5-5-2021 Α.Δ.Α.
13. Τη με αριθμ. 298/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».

14. Τη με αριθμ. 464/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκλοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 35417/10-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το υποέργο 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκλοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 12643/16-03-2020 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 464/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκλοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)", η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 14/08/2021 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 2529/29-06-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1η παράταση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31223/12-07-2021 αίτηση της αναδόχου ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών, διασποράς λόγω covid-19 και μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω κατά εξήντα μια (61) ημέρες, ήτοι έως τις 14/10/2021.

Σας αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρησης των εργασιών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
01/6/2021	√	
21/6/2021	√	
22/6/2021	√	
25/6/2021	√	
26/6/2021	√	
27/6/2021	√	
28/6/2021	√	
29/6/2021	√	
30/6/2021	√	
01/7/2021		√
02/7/2021		√
03/7/2021		√

04/7/2021		√
05/7/2021		√
06/7/2021		√
07/7/2021		√
08/7/2021		√
09/7/2021		√
10/7/2021		√
11/7/2021		√
12/7/2021		√
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ	9	12

Ήτοι συνολικά για χρονικό διάστημα 21 ημερολογιακών ημερών (9 + 12) ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου.

Πλέον των παραπάνω καθυστερήσεων, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί και τοποθετηθεί από τον ανάδοχο τα απαιτούμενα για εγκατάσταση φωτιστικά σώματα βραχίονα για λυχνίες τύπου LED υψηλής φωτεινότητας 45 W, που αφορούν τις οδούς Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ και ΚΟΡΑΗ, ενώ η παραγγελία των αντίστοιχων φωτιστικών σωμάτων για την οδό ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, όπως ενημέρωσε η προμηθεύτρια εταιρία προβλέπεται να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση, με προβλεπόμενη παράδοση τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Η επιβλέπουσα υπηρεσία ζήτησε γραπτή βεβαίωση για την καθυστέρηση της παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων, η οποία μας κοινοποίησε ότι θα καθυστερήσει η παράδοση και η πιθανή ημερομηνία μετατίθεται στις 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Δεδομένου ότι

(α) οι εν λόγω παραγγελίες των φωτιστικών έχουν δοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 από την εργολαβία προς τους προμηθευτές,

(β) οι σιδηροστοί των φωτιστικών σωμάτων και η υποδομή αυτών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχουν τοποθετηθεί πλήρως στις προβλεπόμενες θέσεις των τμημάτων της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή με την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την οδό Ηπείρου και

(γ) οι εν λόγω καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τα εργοστάσια και προμηθευτές οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη πρώτων υλών λόγω της πανδημίας covid-19 οπότε ζητείται από τον ανάδοχο παράταση 21 ημερολογιακών ημερών λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών στο διάστημα από 1-6-2021 έως 12-7-2021 και παράταση 40 ημερολογιακών ημερών λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων από τον προμηθευτή, ήτοι συνολική παράταση 61 ημερολογιακές ημέρες με νέο πέρας εργασιών την 14/10/2021.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση 21 ημερολογιακών ημερών λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών στο διάστημα από 1-6-2021 έως 12-7-2021 και παράταση 30 ημερολογιακών ημερών λόγω της καθυστέρησης παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων από τον προμηθευτή, ήτοι συνολική παράταση 51 ημερολογιακές ημέρες με νέο πέρας εργασιών την

05/10/2021.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3218/06-08-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά: $9 + 12 + 30 = 51$ ημερολογιακές ημέρες.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων κατά πενήντα μια (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 05/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» κατά πενήντα μια (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 05/10/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA