



Λάρισα 09-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 604**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 09-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 38556/03-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Μαβίδης Δημήτριος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 202/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Ε΄ Κατανομή ποσού από την 1^η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2020, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων.
4. Τη με αριθμ. 1705/19-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Λαρισαίων.
5. Τη με αριθμ. 342/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, των εργασιών για τις «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 1795/21-05-2021 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την Απευθείας Ανάθεση.
7. Τη με αριθμ. 564/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 38565/03-09-2021 αίτηση του αναδόχου ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 38759/06-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του έργου "ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ", με τον ανάδοχο ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 14/06/2021, με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 12/08/2021.

Με την υπ' αριθμ. 564/19-08-2021 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ" κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/09/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 38565/03-09-2021 αίτηση του αναδόχου ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ" κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 01/10/2021. Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου είναι: α) οι κακές καιρικές συνθήκες λόγω καύσωνα που δεν επιτρέπουν εργασίες για λόγους προστασίας του προσωπικού β) λόγω καθυστέρησης συνδέσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας της ΔΕΥΑΛ και

του ΔΕΔΗΕ.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι μέρες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω καύσωνα είναι οι παρακάτω:

9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 16/8, 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 23/8, 24/8 ήτοι συνολικά δεκατέσσερις (14) μέρες.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 14 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 25/09/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έκτακτες κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού» κατά 14 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 25η/09/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA