



Λάρισα 29-10-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 628**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».**

Στη Λάρισα σήμερα 29-10-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43222/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 710/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παιδικός σταθμός συνοικίας Ανθούπολης».
4. Τη με αρ. 2669/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
5. Τη με αρ.533/2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αρ. 35483/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 503/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».
8. Τη με αριθμ. 599/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 6/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 331/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 42823/21-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. 42374/19-10-2020 αίτηση του Αναδόχου.

Σύμφωνα με το παραπάνο (1) σχετικό, ζητείται παράταση περαίωσης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» κατά πενήντα δύο (52) ημέρες η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών λόγω μετακίνησης δικτύων κοινής ωφέλειας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 25/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις 18/06/2020.

Με την 331/16-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 22-11-2020.

Όπως προκύπτει από το τηρούμενο ημερολόγιο του έργου δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σε σύνολο δεκαπέντε (15) ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, καύσωνα) ενώ για δέκα ημέρες (10) και συγκεκριμένα από 23-09-2020 έως 3-10-2020 οι εργασίες εκτελούνταν με δυσχέρεια λόγω μετατόπισης του δικτύου εργοστασιακού ρεύματος και καθυστέρησης σύνδεσης του. Για την παραπάνω περίοδο οι εργασίες εκτελούνταν περίπου κατά το ήμισυ δηλαδή  $10 \text{ ημέρες} / 2 = 5$  (πέντε) ημέρες καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών λόγω μετακίνησης δικτύων.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» κατά ΕΙΚΟΣΙ (20) ημέρες σύνολο

( $15+5 = 20$ ), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 22/11/2020 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 12Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2020 (12-12-2020).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» κατά είκοσι (20) ημέρες, καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ήτοι έως τις 12-12-2020, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**