



Λάρισα 07-10-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 684

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».

Στη Λάρισα σήμερα 07-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43046/01-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 884/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
3. Τη με αριθμ. 885/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
4. Τη με αριθμ. 192/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠΔ, πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου» του Δήμου Λαρισαίων.
5. Τη με αριθμ. 577/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 885/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου: Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου».
6. Τη με αριθμ. 334/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και έγκριση της εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Κατασκευή 24ου δημοτικού σχολείου Αγ. Γεωργίου".
7. Τη με αριθμ. 686/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 83/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αρ. 898/2021 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης.
10. Τη με αριθμ. 42033/24-09-2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ.42536/28-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα παραπάνω (1) σχετικά, ζητείται παράταση περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” κατά τριακόσιες σαράντα επτά (347) ημέρες η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση απομάκρυνσης της αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεων, εκσκαφών, απορριμάτων, μπάζων και φερτών υλικών, ξένων προς το έργο, οι οποίες είχαν συσσωρευθεί στο οικόπεδο, και οι οποίες απομακρύνθηκαν με ενέργειες του φορέα κατασκευής και της υπηρεσίας όπως είχε αιτηθεί ο Ανάδοχος με το με αρ. πρ. 24019/26-06-2020 έγγραφο του.

Πλέον αυτού και σύμφωνα με το παραπάνω (1) σχετικό ο ανάδοχος αιτείται και την χορήγηση παράτασης η οποία οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στον παρατεταμένο καύσωνα του καλοκαιριού του 2021 για τον οποίο όπως σημειώνεται στο παραπάνω σχετικό δεν εκτελέστηκαν εργασίες για συνολικό διάστημα 31 ημερών.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω καθώς και:

1. την υπ’ αριθμ. 42033/24-09-2021 αίτηση του Αναδόχου.
2. την από 22-06-2020/22965 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (540) ημερολογιακές μέρες ήτοι έως στις 14/12/2021.
3. το τηρούμενο ημερολόγιο κατασκευής του έργου από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

α) η έναρξη των εργασιών δεν κατέστη αδύνατη πριν τις 05/05/2021 λόγω της ύπαρξης στο οικόπεδο κατασκευής του δημοτικού σχολείου, προϊόντων κατεδαφίσεων, εκσκαφών, απορριμάτων, μπάζων και φερτών υλικών, ξένων προς το έργο, οι οποίες είχαν συσσωρευθεί παρανόμως στο οικόπεδο κατά το διάστημα από την έγκριση της μελέτης και την δημοπράτηση του έργου έως την έναρξη των εργασιών. Συγκεκριμένα δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες από τις 23-06-2020 έως τις 04-05-2021, δηλαδή για διάστημα 316 ημερών.

β) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα λόγω καύσωνα δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν εργασίες από:

- 23-06-2021 έως 06-07 2021, δηλαδή για διάστημα 14 ημερών
- 14-07-2021 έως 15-07-2021, δηλαδή για διάστημα 2 ημερών
- 04-08-2021 έως 12-08-2021, δηλαδή για διάστημα 9 ημερών

γ) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα βροχοπτώσεων, οι οποίες προκάλεσαν στάση υδάτων και λιμνάζοντα νερά σε μεγάλο ύψος, καθώς και λάσπη στο σκάμα θεμελίωσης του έργου, δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν εργασίες από 19-07-2021 έως 25-07-2021, δηλαδή για διάστημα 7 ημερών

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (348) ημέρες σύνολο (316+14+2+9+7=348), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 14/12/2021 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 27η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2022 (27-11-2022).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» κατά τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση», ήτοι η

ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από την 14^η /12/2021 στην 27^η/11/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA