



Λάρισα 19-12-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 689**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας».

Στη Λάρισα σήμερα 19-12-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 56123/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 55415/10-12-2019 αίτηση της Κ/Ε. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 56001/12-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 52/15-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
2. Υπ' αρ. 114/13-02-2018 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
3. Υπ' αρ. 67/22-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
4. Υπ' αρ. 163/19-04-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ' αρ. 316/21-06-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση 1ου πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Υπ' αρ. 385/26-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7. Στις 05-11-2018 με Α.Π. 38205 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 426.352,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
8. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι 270 Η.Η. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το πέρας της σύμβασης ορίστηκε στις 02-08-2019.
9. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 476/09-0702019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από τις 02-08-2019 στις 22-11-2019.
10. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 546/07-11-2019 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από τις 22-11-2019 στις 11-01-2020.

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» - του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 11-01-2020 - κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. - Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ' όψιν το ανωτέρω αίτημα και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ημερολόγιο εργασιών του έργου διαπιστώνει ότι:

Οι βροχερές Η.Η. ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35). Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια των τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, δεν ήταν δυνατόν η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και των εργασιών σκυροδέτησης των περιμετρικών τοιχείων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, καθόσον η λασπώδης επιφάνεια του εδάφους δεν επέτρεπε την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών οι οποίες απαιτούσαν την χρήση βαρέων δομικών μηχανημάτων. Επίσης μέχρι την ολοκλήρωση κοπής των υφιστάμενων δέντρων, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών της κατασκευής των γηπέδων και των δικτύων αυτών, η Υπηρεσία εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) Η.Η.

Ήτοι σύνολο 35 Η.Η. +25 Η.Η.=60 Η.Η.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016, η Υπηρεσία **εισηγείται**

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 11-01-2020 στις 11-03-2020.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 11-01-2020 στις 11-03-2020.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**