



Λάρισα 03-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 717**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».

Στη Λάρισα σήμερα 03-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48124/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. 883/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
4. Τη με αρ. 3566/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 3567/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αρ. 3686/30-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την πράξη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Τη με αριθμ. 586/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
8. Τη με αριθμ. 36/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 84/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αρ. 572/2019 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
11. Τη με αριθμ. 250/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
12. Τη με αρ. 471/2020 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 14478/13-4-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 47931/26-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 14478/13-4-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε», του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ»

είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά διακόσιες πενήντα μία (251) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 5/1/2021 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 4/7/2019 με προθεσμία περαίωσης τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 28/4/2020.

Με την υπ' αριθμ. 250/7-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 251 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 5/1/2021.

Με την υπ' αριθμ. 44245/30-10-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε., του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ»

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν πενήντα μία (151) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4/6/2021 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Η παράταση προθεσμίας ζητείται για το λόγο ότι προέκυψε θέμα με την απομάκρυνση των υδάτων. Συγκεκριμένα, η αρχική μελέτη έδειχνε ότι η απορροή των υδάτων θα γινόταν επιφανειακά. Κατόπιν πρότασή σας, μελετήθηκε η απομάκρυνση τους να γίνει με την κατασκευή υπόγειου δικτύου όμβριων υδάτων και εγκατάσταση σχαρών από την ΔΕΥΑΛ. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή δικτύου υπόγειων υδάτων (από την ΔΕΥΑΛ) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου ενώ μας είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα αυτών των εργασιών. Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω εργασία θα καθορίσει τα τελικά υψόμετρα για την διαμόρφωση του υπόλοιπου τμήματος του έργου.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 151 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4/6/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» κατά 151 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 4η/6/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**