



Λάρισα 15-12-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 770

ΘΕΜΑ: 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».

Στη Λάρισα σήμερα 15-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50431/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 6) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 817/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
4. Τη με αριθμ. 3476/21-11-2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
5. Τη με αριθ. 571/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες)».
6. Τη με αριθμ. 5/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες)» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθ. 30/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 473/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
9. Τη με αριθμ. 544/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο "Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)".
10. Τη με αριθμ. 37/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλειων χώρων Οικ και ΗΜ Εργασίες».
11. Τη με αριθμ. 38/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & ΗΜ εργασίες)».

12. Τη με αριθμ. 240/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & ΗΜ εργασίες)».
13. Τη με αριθμ. 375/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
14. Τη με αριθμ. 464/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
15. Τη με αριθμ. 509/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 49766/08-12-2020 αίτηση της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 49901/08-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 49766/8.12.20 αίτηση της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε., αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά πενήντα έξη (56) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 25η/2/2021.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 02/05/2019 με προθεσμία περαίωσης εργασιών διακόσες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι με περαίωση έως την 15η/02/2020.

Με την υπ' αριθμ. 38/28.01.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 15η / 05 / 2020.

Με την υπ' αριθμ. 240/07.05.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας, διότι οι εργασίες διακόπηκαν από 12/03/2020 λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού έως την 04η/05/20 ημέρα επανέναρξης των εργασιών λόγω αναστολής των μέτρων μετακίνησης, δηλαδή συνολικά η διακοπή έγινε για πενήντα τρεις (53) ημερολογιακές ημέρες και με την υπ' αριθμ. 375/02.07.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 06η/09/2020.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 509/09.09.20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 4η παράταση προθεσμίας έως την 31η/12/2020.

Με την παρούσα εισήγηση ζητείται 5η παράταση προθεσμίας, χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου δεδομένου ότι στο διάστημα από 7/11/2020 μέχρι σήμερα λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του covid-19 υπάρχει αδυναμία πλήρους ανάπτυξης των συνεργείων και καθυστερήσεις στις παραγγελίες και τις μεταφορές των υλικών. Πλέον αυτών η παράταση προθεσμίας απαιτείται προς αναμονή της έγκρισης του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.

Η υπηρεσία εισηγείται για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για πενήντα έξη (56) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 25η /02/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)» κατά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 25η/02/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA