



Λάρισα 02-12-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 831**

ΘΕΜΑ: 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».

Στη Λάρισα σήμερα 02-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51995/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 9) Κρίκης Πέτρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 682/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 26/2018 Μελέτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
4. Τη με αριθμ. 3730/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Τη με αριθμ. 3731/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Τη με αριθμ. 3951/2019 απόφαση Δημάρχου για δαπάνη «Πολυετούς Υποχρέωσης».
7. Τη με αριθμ. 421/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
8. Τη με αριθμ. 583/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 19/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 239/2020 θετική Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
11. Τη με αριθμ. 20562/ 09-06-2020 σχετική σύμβαση ποσού 664.375,71 Ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%).
12. Τη με αριθμ. 411 (05-02-2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου 'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ' από ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
13. Τη με αριθμ. 147/2020 (14-07-2020) Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ».
14. Τη με αριθμ. 21/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία».
15. Τη με αριθμ. 264/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο:«Αγροτική Οδοποιία».
16. Τη με αριθμ. 595/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 3η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
17. Τη με αριθ. Πρωτ. 49308/11-11-2021 αίτηση του Αναδόχου.
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 52087/26-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 49308/ 11-11-2021 αίτηση του Αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 14-02-2022.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

1. Το έργο κατοκυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 19/2020 (16-01-2020) ΑΟΕ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09-06-2020, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09-06-2020. Η προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών για διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές μέρες όρισε αρχική συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου την 14-02-2021. Με την υπ' αριθμ. 21/2021 (21-01-2021) ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση κατά 3 μήνες «με αναθεώρηση», οπότε νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε η 14-05-2021. Με την υπ' αριθμ. 264/2021 (21-01-2021) ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση κατά 4 μήνες «με αναθεώρηση», οπότε νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε η 14-09-2021. Με την υπ' αριθμ. 595/2021 (02-09-2021) ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση κατά 3 μήνες «με αναθεώρηση», οπότε νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε η 14-12-2021 .

2. Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 49308/11-11-2021 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως τις 14-02-2022 επικαλούμενος τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου υπήρξαν πολλές ημέρες με βροχή που καθιστούσαν αδύνατη την ομαλή εκτέλεση εργασιών της αγροτικής οδοποιίας με αποτέλεσμα τη μή έγκαιρη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

- α. Εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη και τις βροχερές μέρες του τρέχοντος μήνα Νοεμβρίου
- β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α , 9 και 10 του Ν. 4412/2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για δύο (2) μήνες. Ήτοι εισηγούμεστε μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου από τις 14-12-2021 στις 14-02-2022.

19. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» κατά δύο (2) μήνες «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου από την 14-12-2021 στις 14-02-2022, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**