



Λάρισα 09-12-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 862**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».

Στη Λάρισα σήμερα 09-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53296/03-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 52628/30-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 53036/01-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:
- Υπ' αρ. 883/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
- Υπ' αρ. 871/12-12-2017 Α.Δ.Σ.: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο "Πράσινο Ταμείο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος
- Υπ' αρ. 740/02-10-2018 Α.Δ.Σ.: Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Λαρισαίων για τις περαιτέρω ενέργειες στο πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 'Αστική Αναζωογόνηση 2018", του Πρασίνου Ταμείου, της πράξης με τίτλο "Ανάπλαση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ".
- Υπ' αρ. 586/06-12-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
- Υπ' αρ. 36/31-01-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα "ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε."
- Υπ' αρ. 84/28-02-2019 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα Φορέα "ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε."
- Στις 04-07-2019 με Α.Π. 30131 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 523.806,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
- Υπ' αρ. 250/07-05-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 29-04-2020 στις 05-01-2021.
- Υπ' αρ. 717/03-12-2020 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 05-01-2021 στις 04-06-2021.

- Υπ'αρ. 327/21-05-2021 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 04-06-2021 την 01-10-2021.
- Υπ'αρ. 589/02-09-2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Υπ'αρ. 649/23-09-2021 Α.Ο.Ε., που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από την 01-10-2021 στις 30-12-2021.

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», η εκτέλεση του οποίου λήγει στις 30-12-2021, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών πρασίνου.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η ολοκλήρωση των εργασιών του Πρασίνου (σπορά χλοοτάπητα) δεν δύναται να ολοκληρωθεί για τους κάτωθι λόγους::

Οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις καθιστούν δύσκολο τον χειρισμό των χωμάτων και,

Η έντονη φυλλόπτωση των υπαρχόντων δέντρων (*platanus orientalis*), εμποδίζει την φυτρωτικότητα του χλοοτάπητα.

Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος -της παράτασης- θα έχουν ολοκληρωθεί άρτια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 30-12-2021 στις 30/03/2022.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

5. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανάσιου και Τζατζάκη Φώτιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από την 30^η-12-2021 στην 30^η-03-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**