



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 447
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα, σήμερα 18 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 68204/12-12-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 25) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μητροδήμος Βασίλειος, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τολίκας Μιχαήλ, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Καραβάνα Ιωάννα, 2) Μπασδέκη Νικολέττα, 3) Σούλτης Γεώργιος και 4) Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νταής Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, Γούλα Ευρυδίκη, Αλεξούλης Ιωάννης, Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, Κουρδής Αναστάσιος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος και Μητροδής Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 230/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας Daniel».
5. Τη με αριθμ. 382/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
6. Τη με αριθμ. 457/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 959/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. 269/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 67152/10-12-2025 αίτηση της αναδόχου «ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 67455/11-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ.67152/10-12-2025 αίτηση της αναδόχου ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ »

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμ 457/5-6-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL” στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ και την 40/2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου δημοσίων Συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/8/2024 και πρωτοκολλήθηκε στις 1/8/2024 με αριθμό 41387, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 1/8/2024

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι 360 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 27/7/25.

2.Ο ανάδοχος με την από 38301/14-7-2025 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 28/12/2025 , λόγω του ότι

α) με το από 14/03/25 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας έγινε όχληση λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού

β) με το από 26/03/25 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού

γ) με το από 02/05/25 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας έγινε όχληση λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.

δ) αν και εξοφλήθηκε ο 1ος λογαριασμός εξακολουθεί να μην εκλείπει λόγος της διακοπής των εργασιών εφόσον ο 2ος λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος έως και σήμερα και

ε) η καθυστέρηση υλοποίησης του έργου δεν οφείλεται στην ανάδοχο εταιρεία για την

εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

στ) Με την παρακάτω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση: Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269 31-7-25 παράταση έως 28/12/2025

3. Ο ανάδοχος με την από 67152/10-12-2025 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 31/5/2026, λόγω του ότι οι υψηλές θερμοκρασίες του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ήταν απαγορευτικές για σκυροδετήσεις. Επίσης δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025. Επιπροσθέτως οι επεμβάσεις επί της οδού Θεοπόμπου απαιτούσαν υψομετρικές μελέτες οι οποίες καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών. Οι παρεμβάσεις επί της οδού Καλογιάννη απαιτούν νέες υψομετρικές μελέτες οι οποίες είναι σε στάδιο επεξεργασίας. Το έργο έχει περαιωθεί περίπου σε ποσοστό 70%

Το συμβατικό διάστημα στο οποίο εκτελέστηκαν εργασίες είναι το εξής:

- 01-09-2024 έως 26-03-2025 (207 ημέρες)
- 27-08-2025 έως 10-12-2025 (100 ημέρες)

Συνολικός χρόνος εκτέλεση εργασιών: 360 ημέρες

Ημερομηνία συμβατικής περαίωσης εργασιών: 28/12/25

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) ημερών έως την **31/05/2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» κατά εκατόν πενήντα τέσσερις (154) ημέρες, ήτοι έως την 31η/05/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΔΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**