



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 470
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».

Στη Λάρισα, σήμερα 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70810/24-12-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καραβάνα Ιωάννα, 20) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 21) Κέλλας Αχιλλέας, 22) Κουρδής Αναστάσιος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 26) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μητροδήμος Βασίλειος, 29) Μπασδέκη Νικολέττα, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 32) Παπαλέξης Ευάγγελος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρετσίανης Θωμάς, 35) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τζατζάκης Φώτιος, 39) Τολίκας Μιχαήλ, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσουμάνης Ελευθέριος και 42) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Γιάννουλης Μπαράκος Κωνσταντίνος, Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος και Ραχούλας Γώγουλος Αναστάσιος

και δεν προσήλθε ο δημοτικός Σύμβουλος κ.:1) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζαούτσος Γεώργιος και Μαβίδης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 525/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
4. Τη με αριθμ. 654/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
5. Τη με αριθμ. 14/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 237/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 224/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση σύστασης υπεργολαβίας της αναδόχου "SOLIS ΑΕ." με την "ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ" για το έργο: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
8. Τη με αριθμ. 479/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
9. Τη με αριθμ. 481/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
10. Τη με αριθμ. 102/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου -23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
11. Τη με αριθμ. 168/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
12. Τη με αριθμ. 496/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
13. Τη με αριθμ. 139/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 315/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων και έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
14. Τη με αριθμ. 205/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 69782/19-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 4412/16 και ειδικότερα τα άρθρα 171 και 172 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. το γεγονός ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα,
4. την υπ' αριθμ. 205/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής
5. τα σχετικά στοιχεία του φακέλου του έργου.

σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – BENIZEΛΟΥ”, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 237/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.608.500,00 € (2.103.629,03 + 504.870,97 Φ.Π.Α. 24%)

Έκπτωση αναδόχου (μέση έκπτωση): 57,72%

Συμβατικό ποσό : 1.102.995,48 € (889.512,48 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ + 213.483,00 € ΦΠΑ(24%)

Τελική δαπάνη : 1.077.290,24 € (868.782,45 + 208.507,79 ΦΠΑ) (συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναθεώρησης)

16. Το από 19-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

του έργου: **“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ – 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – BENIZEΛΟΥ”** προϋπολογισμού 2.608.500,00 € με ανάδοχο την εταιρεία SOLIS A.E.

Οι υπογράφοντες:

1. Νάκου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Τεχνικός Υπάλληλος της ΔΕΥΑΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Γιαννούλης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. , Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, μέλος της επιτροπής
3. Γκούμας Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. , Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, μέλος της επιτροπής
4. Γκόλια Φωτεινή, Τεχνολόγος Γεωπονίας Τ.Ε, Τεχνικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, μέλος της επιτροπής

αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, που έχει συσταθεί με την υπ. αριθμ. 205/10-6-2025 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων , σύμφωνα με την §3 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016.

Με το με αριθμ. πρωτ. 3690/23-4-2025 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ορίστηκε η πρόεδρος και η αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του Δήμου Λαρισαίων «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – BENIZEΛΟΥ»

Με το με αριθμ. πρωτ. 16753/26-5-2025 έγγραφο του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων ορίστηκαν, για τις εργασίες Η/Μ, το μέλος και ο αναπληρωτής του για την Επιτροπή Παραλαβής του έργου του Δήμου Λαρισαίων «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – BENIZEΛΟΥ»

Με το με αριθμ. πρωτ. 29265/30-5-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ορίστηκαν, για τις εργασίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ, το μέλος και ο αναπληρωτής του για την Επιτροπή Παραλαβής του έργου του Δήμου Λαρισαίων «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – BENIZEΛΟΥ».

Το ΤΕΕ δεν απάντησε, εντός της καταληκτικής ημερομηνίας των είκοσι (20) ημερών, στο υπ αρ. πρωτ. 14691/20-3-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων περί ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου.

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 172 Ν4412/16 «Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής».

και έχοντας υπόψη

α) Την Δημόσια Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 21-7-2021 (αριθμός πρωτοκόλλου 32578) με συμβατικό ποσό 1.102.995,48 € εκ των οποίων 655.407,19 € για εργασίες, 117.973,29 € ΓΕ&ΟΕ, 116.007,07 € απρόβλεπτα και 124,93 € πρόβλεψη αναθεώρησης, με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών 400 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

β) Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 2 Μαΐου 2024 (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 496/24-10-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων) και το έργο τελικά περαιώθηκε την 29-2-2024 (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 11037/1-3-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών που υπογράφεται από τον Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων)

β) την από 1-3-2024 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση συνοδευόμενη από το Μητρώο του έργου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και είναι υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες του έργου και θεωρημένη από τον Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, την οποία ελέγξαμε κατά το εφικτό.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 172, για την Παραλαβή,

Συνήλθαμε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 και μεταβήκαμε στον τόπο του έργου για την παραλαβή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκτός από την Επιτροπή Παραλαβής, παρόντες ήταν όλοι οι επιβλέποντες του έργου και εκ μέρους του Αναδόχου οι κ.κ. Λιάπης Στέφανος και Φαγκρίδας Γεώργιος.

Κατά τη διάρκεια της παραλαβής η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο, τα οποία κατέγραψε αναλυτικά και απέστειλε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία την υπ'αριθμ. πρωτ. 39500/18-7-2025 αναφορά παραλαβής.

Στη συνέχεια:

Στις 21-7-2025 η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέστειλε προς τον ανάδοχο την υπ'αριθμ. πρωτ. 39588/21-7-2025 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Με την ανωτέρω ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ τέθηκε προθεσμία ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων, τα οποία κρίθηκαν ουσιώδη, ενώ ταυτόχρονα - σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4412/2016 - ανεστάλη η προθεσμία παραλαβής του έργου.

Στις 14-10-2025 ο Ανάδοχος με το υπ'αριθμ. πρωτ. 54451/14-10-2025 έγγραφο του, ζήτησε την παράταση της προθεσμίας αποκατάστασης των ελαττωμάτων κατά ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ.

Στις 17-10-2025 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 55168/17-10-2025 έγγραφο της, ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας αποκατάστασης των ελαττωμάτων κατά ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ.

Στις 24-11-2025 ο Ανάδοχος με το υπ'αριθμ. πρωτ. 62490/24-11-2025 έγγραφο του, ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης όλων των εργασιών που περιλαμβάνονταν στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ στις 21/11/2025.

Στις 8-12-2025 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 66190/8-12-2025 έγγραφο της, ειδοποίησε τον ανάδοχο να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής την **ΠΕΜΠΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα 09:30**, η οποία δεν κατέσται δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω αδυναμίας προσέλευσης του συνόλου των μελών της Επιτροπής Παραλαβής.

Στις 11-12-2025 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 67647/11-12-2025 έγγραφο της, ειδοποίησε τον ανάδοχο να παραστεί στη διαδικασία παραλαβής την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα 09:30**,

Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή Παραλαβής συνήλθε εκ νέου και μεταβήκαμε στον τόπο του έργου για την παραλαβή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκτός από την Επιτροπή Παραλαβής, παρόντες ήταν όλοι οι επιβλέποντες του έργου και εκ μέρους του Αναδόχου ο κ. Φαγκρίδας Γεώργιος.

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά από εκτενή αυτοψία στο έργο διαπίστωσε την ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των ελαττωμάτων που περιγράφονται στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ.

Στη συνέχεια προβήκαμε στην

π α ρ α λ α β ή

των εκτελεσθεισών εργασιών του 8ου Λογαριασμού, όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:



A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητες
	1 ΟΜΑΔΑ Α:ΟΔΟΠΟΙΙΑ			
1	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	A.01	1836,47
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	A.02	1234,07
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	A.03	5047,99
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	A.04	384,6
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	A.05	2588,85
6	Χαλύβδινι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	A.07	24386,82
7	Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος	m2	A.08	3170,2
8	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	kg	A.10	673,5
9	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	m2	A.11	1160,04
10	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου διατάσεων 40x40 cm	m2	A.12	5366,9
11	Επιστρώσεις με πλάκες για τυφλούς	m2	A.13	547,61
12	Χιενιστά ή χυπητά περιζώματα (μπορντιούρες) επιστρώσεων από λευκό μάρμαρο πάχους 3 cm	m2	A.14	125,32
13	Πλήρωση αρμών διαστολής επιστρώσεων δαπέδων εξωτερικών χώρων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	m2	A.15	3088,2
14	Αρμοί συστολής δαπέδου σκυροδέματος	m2	A.16	721,15
15	Επίστρωση με κυβόλιθους	m2	A.17	1712,19
16	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	m3	A.18	791,64
17	Αποξήλωση ασφαλιστηρίων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	A.19	2450,62
18	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων , στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	A.20	601,56
19	Κατασκευή τοίχων , πεζοδρομίων γεφυρών , επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	m3	A.21	960,41
20	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	A.22	2627,11
21	Προσαρμογή σταθμής υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ.	A.23	381
22	Υπόβαση οδοστρώσεως Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	A.24	1526,71
23	Βάση οδοστρώσεως Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	A.25	19850,03
24	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	m	A.27	2658,16
25	Τομή οδοστρώματος σκυροδέματος	m	A.28	248,05
26	Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	m2	A.29	7245,12
27	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	A.30	3557,21
28	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	A.31	9614,08
29	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	m2	A.32	6395,55
30	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	A.33	6395,55
31	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m2	A.34	31,04
32	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων , τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ.	A.35	5
33	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	A.36	30
34	Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	τεμ.	A.37	101
35	Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	A.38	710,64
36	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (Απόβλητα καθαιρέσεων-μικτά ρεύματα)	ton	A.39A	11065,26

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητες
37	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	NT1.1	1480,69
38	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	NT1.2	58,68
39	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	NT1.3	19,17
40	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	NT1.4	5734,35
41	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	NT1.5	1038,44
42	Χτυπητά περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 5 cm	m2	NT1.6	410,29
43	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	NT 1.7	344,76
44	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	NT 1.8	2452,73
45	Προστατευτικά κιγκλιδώματα τύπου Π 0,50X1,00	TEM	NT 1.9	10
46	Προστατευτικά κιγκλιδώματα τύπου Π 1,50X1,00	TEM	NT 1.10	10
47	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	kg	NT1.11	3654
48	Επαύξηση τιμής Αρ.Α.17 σε ενισχυμένους κυβόλιθους κυκλοφορίας	m2	NT 1.12	1610,43
49	Χειρωνακτική διαμόρφωση της επιφάνειας υπόβασης από θραυστό υλικό λατομείου για την σκυροδέτηση της πλάκας πεζοδρομίου		NT1.20	9237,69
50	Κοπή μετά προσοχής, με χρήση υδραυλικής αερόσφυρας των υφιστάμενων πλακοστρώσεων παντός τύπου μετά του κονιάματος στρώσεων αυτών και του άσπλου σκυροδέματος υπόβασης. Κοπή μετά προσοχής, με χρήση υδραυλικής αερόσφυρας των υφιστάμενων πλακοστρώσεων παντός τύπου μετά του κονιάματος στρώσεων αυτών και του άσπλου σκυροδέματος υπόβασης.		NT1.21	1417,37
51	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		NT1.22	1888,22
2 ΟΜΑΔΑ Β:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ				
1	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών	m	B.01	797,99
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	B.02	977,64
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	m	B.03	772,31
4	Αγωγοί αποχέυσεως ακαθάρτων Αγωγοί αποχέυσεως από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	m	NT1.13	793,21
5	Αγωγοί αποχέυσεως ακαθάρτων Αγωγοί αποχέυσεως από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	m	NT1.14	10,32
6	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	NT1.15	7550
7	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	kg	NT1.16	7546,21
8	Αγωγοί αποχέυσεως από σωλήνες PVC σειράς 41 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 315/160	m	NT1.17	101,1
9	Καταβίβασμός φρεατίων επισκεψής δικτύων με αποξύλωση και επανακατασκευή της πλάκας φρεατίου	TEM	NT1.18	39
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	NT1.19	522,06
3 ΟΜΑΔΑ Γ :ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	m3	Γ.01	307,68
2	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα	m3	Γ.02	63,73
3	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm	m	Γ.03	1738,11
4	Βάση πύλαρ 1,20X0,4X0,50	τεμ.	Γ.06	6
5	Βάση σιδηροίστου άσπλη 1,00x1,00x1,00	m3	Γ.07	59
6	Βάση σιδηροίστου άσπλη διαστάσεων 0,8X0,8x1,0 μ	τεμ.	Γ.08	7
7	Πλαστικός σωλήνας εύκαμπος τύπου νεροσώλ	m	Γ.09	94,2
8	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ110/90	m	Γ.10	1994,42
9	Σιδηροσωλήνας γάλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	m	Γ.11	366,15
10	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 4,5 μέτρων	τεμ.	Γ.12	22
11	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.	τεμ.	Γ.13	29
12	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5 mm2	m	Γ.14	481
13	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm	m	Γ.15	1481,8

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητες
14	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm ²	m	Γ.16	1818,12
15	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50 m	τεμ.	Γ.17	2
16	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m	τεμ.	Γ.18	6
17	Ηλεκτρική διανομή	τεμ.	Γ.19	3
18	Φωτιστικό σώμα κωδωνοειδούς σχήματος τύπου καρμπάνας για λυχνίες τύπου LED υψηλής φωτεινότητας 28 W	τεμ.	Γ.20	12
19	Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για διαβάσεις πεζών με λυχνίες τύπου LED υψηλής φωτεινότητας 28-40 W	τεμ.	Γ.21	4
20	Φωτιστικό σώμα τύπου LED με βραχίονα 0,70μ. υψηλής φωτεινότητας 55 W	τεμ.	Γ.22	32
21	Φωτιστικό σώμα κορυφής LED υψηλής φωτεινότητας 42 W	τεμ.	Γ.23	21
22	Αποξήλωση τηλεσκοπικού σιδηροστού	τεμ.	Γ.24	11
23	Αποξήλωση και τοποθέτηση τηλεσκοπικού σιδηροστού με το φωτιστικό σώμα	τεμ.	Γ.25	31
24	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διατάσεων 40X40 cm βάθους έως 40 cm	τεμ.	Γ.26	133
4 ΟΜΑΔΑ Δ :ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ				
1	Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεσαίας" χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών	τεμ.	Δ.01	8
2	Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών , για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή	τεμ.	Δ.02	8
3	Φωτεινοί σηματοδότες ,χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων , διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)	τεμ.	Δ.03	14
4	Φωτεινοί σηματοδότες ,χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων , Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).	τεμ.	Δ.04	24
5	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης J1VV-U (NYY) μονόκλωνου, διατομής 21X1,5 mm ²	m	Δ.06	570,06
6	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης J1VV-U (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5X1,5 mm ²	m	Δ.07	152
7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπίρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	m	Δ.08	102,21
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	τεμ.	Δ.09	3
9	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm	τεμ.	Δ.10	23
10	Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ	τεμ.	Δ.11	3
11	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης	τεμ.	Δ.12	22
12	Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης	τεμ.	Δ.14	21
13	Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών	τεμ.	Δ.16	20
14	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών	τεμ.	Δ.17	20
15	Ηλεκτρική αποσύνδεση διαμορφωμένου άκρου καλωδίου	τεμ.	Δ.18	33
16	Κατασκευή βάσης ιστού βραχίονα από σκυρόδεμα 16/25 διαστάσεων 1,20x1,00x1,00	τεμ.	Δ.19	10
17	Αποξήλωση ανηρτημένου σηματοδότη δύο (2) ή τριών (3) πεδίων	τεμ.	Δ.20	4
18	Αποξήλωση χαμηλού σηματοδότη δύο (2) ή τριών (3) πεδίων	τεμ.	Δ.21	14
19	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθμιστή σηματοδότησης	τεμ.	Δ.22	8
5 ΟΜΑΔΑ Ε :ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ				
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ				
1	Λίπανση φυτών με τα χέρια φυτών με τα χέρια	τεμ.	E.1.02	4976
2	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	στρ.	E.1.03	1,6
3	Βοτάνισμα με τα χέρια	στρ.	E.1.04	5
4	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	στρ.	E.1.05	5
5	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	E.1.06	517,99
6	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια του υλικού	m ²	E.1.07	1204
7	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ.	E.1.08	1,2
8	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m ³	E.1.09	30
9	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	TEM	E.1.10	16
10	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	TEM	E.1.11	4960
11	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m ³	E.1.12	517

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητες
12	Προμήθεια τύρφης	m ³	E.1.13	30
13	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	TEM	E.1.14	4960
14	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	TEM	E.1.15	16
15	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	TEM	E.1.16	4960
16	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	TEM	E.1.17	3804
17	Υποστήλωση δένδρων Υποστήλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	TEM	E.1.18	16
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ				
18	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	m	E.2.01	200
19	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm	m	E.2.03	1800
20	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm	m	E.2.04	1300
21	Βανάκια LOCK 1/2 ή 3/4 in	τεμ.	E.2.05	85
22	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	m	E.2.06	300
23	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 50 cm	m	E.2.07	1200
24	Ηλεκτροβάνες Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	τεμ.	E.2.09	4
25	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12	TEM	E.2.11	4
26	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm	TEM	E.2.13	4
27	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	TEM	E.2.14	85

Σχετικά με το έργο αναφέρονται οι παρακάτω αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων:

- 1) Η υπ' αριθμ. **525/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου 'ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ'» προϋπολογισμού 2.
- 2) Η υπ' αριθμ. **694/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Υποβολή της πράξης 'ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ' προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο "Πράσινο Ταμείο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
- 3) Η υπ' αριθμ. **173.4.1/26-2-2020** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του "Πράσινου Ταμείου" με θέμα: «Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2019, σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και κωδικό "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2018", καθώς και με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2019" Προσκήρυξης του Πράσινου Ταμείου», με την οποία το παραπάνω έργο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση.
- 4) Η υπ' αριθμ. **170/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Λαρισαίων για τις περαιτέρω ενέργειες στο πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: "Αστική Αναζωογόνηση 2019" του Πράσινου Ταμείου, της πράξης με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ"»
- 5) Η υπ' αριθμ. **654/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 'ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ'»

- 6) Η υπ' αριθμ **14/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’** και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
- 7) Η υπ' αριθμ **237/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ – ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ -23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’** και κατακύρωση αυτού», η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 87833/5-5-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Λ7ΓΟΡ10-Σ5Ω) και η οποία ανακηρύσσει ανάδοχο της εκτέλεσης του παραπάνω έργου τον οικονομικό φορέα **“ SOLIS AE “** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,72% (πενήντα επτά και εβδομήντα δύο εκατοστά τοις εκατό) επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.
- 8) Η **332/2021** Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για το παραπάνω έργο
- 9) Η υπ' αριθμ. πρωτ. **32578/21-7-2021** Δημόσια Σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- 10) Η υπ' αριθμ. **479/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του δημοτικού έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**»
- 11) Η υπ' αριθμ. **481/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**» έως 2-5-2023.
- 12) Η υπ' αριθμ. **102/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**»
- 13) Η υπ' αριθμ. **168/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**» έως 2-11-2023.
- 14) Η υπ' αριθμ. **315/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ. του έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**»
- 15) Η υπ' αριθμ. **496/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**» έως 2-5-2024.
- 16) Η υπ' αριθμ. **139/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Ακύρωση της με αριθμ. 315/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων και έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου **‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ-ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-BENIZEΛΟΥ’**» έως 2-5-2024.
- 17) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **11037/1-3-2024** έγγραφο του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Βεβαίωση περαίωσης εργασιών»
- 18) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **12202/8-3-2024** έγγραφο του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση τελικής επιμέτρησης»

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η τελική δαπάνη του έργου ήταν :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ 470.032,75

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 48.673,12

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ 66.779,90

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤ. ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 43.434,69

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 39.107,79

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 668.028,25

ΓΕ & ΟΕ 18% 120.245,09

ΣΥΝΟΛΟ 788.273,34

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 80.509,11

ΣΥΝΟΛΟ 868.782,45

ΦΠΑ 24% 208.507,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.077.290,24

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων, τον έλεγχο του φακέλλου του έργου και από τον επιτόπου έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης και το παραλαμβάνουμε ποιοτικά και ποσοτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε ΕΞΙ (6) αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Λάρισα 19-12-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Αικατερίνη Νάκου

Γεώργιος Σκουμής

Γιαννούλης Γεώργιος

Πνευματικός Ηλίας

Γκούμας Αστέριος

Παπαχατζής Αλέξανδρος

Γκόλια Φωτεινή

Μήτσος Νικόλαος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

17. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 19-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου-Νικηταρά-Αυξεντίου-23ης Οκτωβρίου-Βενιζέλου», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

