



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:24
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου:
« Ανακατασκευή οδού Παπαναστασίου - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση».

Στη Λάρισα σήμερα την 15η του μήνα Γενάρη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 215/8-1-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 3) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 4) Δημ Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινούπουλου–Καρακίτσιου, 6) Ιπποκράτης Εξάρχου, 7) Ιωάννης Θεοχάρης, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Βάιος Καραίσκος, 10) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 11) Ειρήνη Κατσίγρα, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Χρήστος Λυτροκάπης, 17) Νικήτας Μάρκας, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Μάρκος Μπανιός, 20) Χρήστος Νότας, 21) Χρήστος Ντόλας, 22) Ιωάννης Οικονόμου, 23) Χρήστος Οικονόμου, 24) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 25) Παναγιώτης Σάπκας, 26) Νικόλαος Σχοινάς, 27) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Γεώργιος Τσαγκούλης, 30) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 31) Αστέριος Τσεκούρας, 32) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 33) Χρήστος Χαλκιάς, 34) Φώτιος Χασιώτης.

.....
.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Κων/νος Νότας, 2) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 3) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, παρόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Καφφές, Ελ. Γκολφινόπουλου – Καρακίτσου, Δημ. Γεωργάκης και Χρ. Λυτροκάπης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδού Παπαναστασίου – Κυκλοφοριακή διαμόρφωση» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 222/9-1-2002 αίτηση της Κοινοπραξίας TEMKAT ATE – TEMKATA Α.Ε. η οποία έχει ως εξής:

. Έχοντας υπόψη την από 6-9-01 υπογραφή της σύμβασης του έργου, το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Όπως γνωρίζετε, οι εργασίες κατασκευής του έργου διεκόπησαν παρά τη θέλησή μας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι εργασίες διεκόπησαν στις 15-12-01 κατ'αρχήν λόγω παγετού, στη δε συνέχεια λόγω σφοδρής παρατεταμένης χιονόπτωσης

Εως και σήμερα δεν κατέστη δυνατή η επανέναρξη των εργασιών λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών (από -10C έως -22 C) που επικράτησαν.

Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες πέραν της καθυστέρησης των εργασιών, δημιούργησαν εκτεταμένα προβλήματα (αποκόλληση –θραύση πλακών) στις εργασίες πλακόστρωσης λόγω του παγετού.

Κατόπιν των προαναφερομένων και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολοίπονται, αλλά και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν εξ'ατίας της θεομηνίας, και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αιτούμαστε ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ των εργασιών έως 28-2-2002.

3. Την από 10-1-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε την υπ' αριθμ. 222/02 αίτηση του κ. Ν. Παπανικολάου εκπρόσωπο της αναδόχου Κοιν/ξίας TEMKAT ATE – TEMKAT ΑΕ., του έργου "Ανακατασκευή οδού Παπαναστασίου - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση» με την οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 28-2-2002.

Επειδή όντως οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε το έργο συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου και προτείνουμε γενική παράταση των εργασιών της συμβατικής προθεσμίας η οποία έληγε στις 6/01/2002 μέχρι 28/2/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδού Παπαναστασίου – Κυκλοφοριακή διαμόρφωση» η οποία έληγε στις 6/01/2002 μέχρι 28/02/2002 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 15-1-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ