



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Στην Λάρισα σήμερα την 30^η Ιανουαρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ πρωτ. 1345/24-01-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο κ. Θωμάς Κυπαρίσσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Κουραμάς, Δημήτριος Γεωργιάκης, Μάνθος Τζιαστούδης και Άγις Παπαστεργίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84 άρθρο 10.
Το Ν.2229/94, το Ν.2940/01
Το Ν.3263/04 ,το Ν.2940/01
Το Π.Δ.609/85 άρθρο 36 παρ. 6
Το Π.Δ.171/87
Το Π.Δ.23/93
2. Την με αριθμ. 18168/20.12.06 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Τσάτσιου Ιωάννη
3. Την υπ' αριθμ.499/10.12.06 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας»

Με την υπ' αριθμ. 18168/20.12.06 αίτηση του κ. Τσάτσιου Ιωάννη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι το τέλος Αυγούστου, επειδή απαιτείται εκκένωση του κτιρίου από τα νήπια ώστε να πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες εργασίες στο εσωτερικό των αιθουσών με ασφάλεια για τους μαθητές. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μόνος μήνας του χρόνου που ο Παιδικός Σταθμός παραμένει κλειστός για καλοκαιρινές διακοπές.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24/8/06 με προθεσμία περάτωσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 24/9/06.

Με την υπ' αριθμ. 731/06 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως και την 22/01/06.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τις ημέρες λειτουργίας του παιδικού σταθμού αλλά και των υπόλοιπων οργανισμών που στεγάζονται στο κτίριο. Οι εργασίες στο εσωτερικό του σχολείου δεν μπορούν να εκτελεστούν παρουσία μαθητών διότι κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των νηπίων. Επίσης για να εκτελεστούν οι ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες απαιτούνται διακοπές και δοκιμές νερού και ρεύματος που δεν μπορούν να γίνουν κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά διακόσιες είκοσι (220) ημέρες, ήτοι έως την 30/08/06 ώστε οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών που ο παιδικός σταθμός παραμένει κλειστός.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης **εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Παιδικής Μέριμνας»** κατά διακόσιες είκοσι (220) ημέρες, ήτοι έως την 30/08/07, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ