



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 221
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή τουαλετών 6^{ου} Γυμνασίου Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 3233/5-3-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη 3) Γεώργιος Βαγενάς 4) Δημήτριος Γεωργάκης 5) Κων/νος Γιαννούλας 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου 7) Βασίλειος Δημητρίου 8) Κων/νος Κακαδιάρης 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης 10) Βάιος Καραϊσκος 11) Κων/νος Καραμπάτσας 12) Ειρήνη Κατσίγρα 13) Χριστόδουλος Καφφές 14) Ροδόπη Κουρσούμη 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος 16) Γεώργιος Κρομμύδας 17) Βάιος Κυριτσάκας 18) Γεώργιος Λαμπρούλης 19) Ιωάννης Λάτσιος 20) Κων/νος Μέγας 21) Αθανάσιος Μητσιός 22) Χρήστος Μίχος 23) Αργυρώ Μουκίου 24) Μάρκος Μπανιός 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου 28) Χρίστος Οικονόμου 29) Άγις Παπαστεργίου 30) Κων/νος Σαμαρίνας 31) Παναγιώτης Σάπκας 32) Μάνθος Τζιαστούδης 33) Μιχαήλ Τσακίρης 34) Αστέριος Τσεκούρας και 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά και 2) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή τουαλετών 6^{ου} Γυμνασίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το παρακάτω Νομικό πλαίσιο:

- Το Ν. 1418/84
- Το Ν. 2229/94
- Το Ν. 2940/01
- Το Π.Δ. 609/85
- Το Π.Δ. 171/87
- Το Π.Δ. 23/93
- Το Π.Δ. 410/95

1. Την με αρ. 610/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την με αρ. πρωτ. 1463/17-2-04 αίτηση της Κ/Ξίας Πεφτούλογλου – Κοντογιάννη.

3. Το από 1/3/04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αρ. πρ. 1463/17.02.04 αίτηση της κ/ξίας Πεφτούλογλου - Κοντογιάννη αναδόχου του έργου «Επισκευή τουαλετών 6ου Γυμνασίου Λάρισας » ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών και επί πλέον εργασιών (ήτοι έως την 17/03/04).

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 19/12/03 με προθεσμία περάτωσης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 16/02/04.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας αλλά και το ημερολόγιο του έργου, οι καιρικές συνθήκες στα διαστήματα από 22/12/03 έως και 26/12/03, 3 και 4/01/04 και από 13/02/04 έως και 15/02/04 δεν ήταν κατάλληλες για οικοδομικές εργασίες λόγω χαμηλής θερμοκρασίας.

Επίσης απαιτείται η εκτέλεση επί πλέον απρόβλεπτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου. Οι επί πλέον αυτές εργασίες παρουσιάστηκαν μετά τις καθαιρέσεις, λόγω των κατεστραμμένων σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης οι οποίες χρειάζονται άμεση αντικατάσταση.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση 10 ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών και 20 ημερών λόγω επί πλέον εργασιών, δηλαδή συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 17/03/04.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**Επισκευή τουαλετών 6ου Γυμνασίου Λάρισας**» κατά 10 ημέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών και 20 ημέρες λόγω επί πλέον εργασιών, δηλαδή συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 17/03/04.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ