



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 273
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό Καντώνια».

Στην Λάρισα σήμερα την 8^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3495/2-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Βασ. Κλεισιάρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάνθος Τζιαστούδης, Αγία Παπαστεργίου και Ελένη Γκολφινόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Προσθήκη αίθουσας εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό Καντώνια»,** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 93 του Ν. 3463/06

Το Ν. 1418/84

Το Ν. 2229/94

Το Ν. 2940/01

Το Ν. 3263/04

Το Ν. 3274/04

Το Π.Δ. 609/85, 171/87 και 23/93

2. Το με αρ. πρωτ. 3313/28-2-2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 2106/20-2-2007 αίτηση της Κ/ξίας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Ν. - ΚΑΠΕΤΗ ΣΟΦΙΑ, αναδόχου του έργου : "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΝΤΩΝΙΑ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν έντεκα (111) ημέρες, ήτοι έως 30/6/2007.

Η καθυστέρηση εργασιών οφείλεται :

1. στη διακοπή εργασιών, έπειτα από την υπ' αριθμ. 792/19-1-2007 δήλωση της αναδόχου Κ/ξίας, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου Λογαριασμού.

2. στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών της θεμελίωσης και αναφέρονται στο υπ' αριθμ .16280/15-11-2006 έγγραφο της αναδόχου Κ/ξίας.

Συνολικά ζητείται παράταση 111 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 15/6/2006 με προθεσμία περάτωσης διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 11/3/2007 .

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30/5/2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«Προσθήκη αίθουσας εκδηλώσεων στον Παιδικό Σταθμό Καντώνια»** κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30/5/2007 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

