



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:325
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα την 18η του μήνα Απρίλη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 4717/10-4-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 3) Δημ Γεωργάκης, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου, 5) Ιωάννης Θεοχάρης, 6) Κων/νος Κακαδιάρης, 7) Βάϊος Καραίσκος, 8) Ειρήνη Κατσίγρα, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Νικήτας Μάρκας, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Κων/νος Νότας, 17) Χρήστος Νότας, 18) Χρήστος Ντόλας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρήστος Οικονόμου, 21) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 22) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 23) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 24) Μάνθος Τζιαστούδης, 25) Γεώργιος Τσαγκούλης, 26) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 27) Αστέριος Τσεκούρας, 28) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 29) Χρήστος Χαλκιάς, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου–Καρακίτσιου, 3) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 4) Γεώργιος Κρομμύδας, 5) Νικόλαος Σχοινάς, 6) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, Δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σάπκα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ειρ. Κατσίγρα, Νικ. Μάρκας, Τριαν. Τασιόπουλος, Κων. Τσαλαπόρτας, Χρ. Χαλκιάς και Φώτης Χασιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 4228/3-4-2002 αίτηση της Κ/Ξ «Μ. Παληός – Δ. Κατσιαμπούρας με την οποία ζητείται παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου εβδομήντα πέντε ημερών.
3. Την από 8-4-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Νέων Εργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4228/3-4-2002 αίτηση της Κ/Ξ «Μ. Παληός – Δ. Κατσιαμπούρας» αναδόχου του έργου «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες.

1. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 24/05/2001 και η διάρκεια του έργου ήταν τριακόσιες (300) ημέρες (πέρας εργασιών στις 20/03/2002). Υστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου (Τ.Ε.Ι. Λάρισας) έγινε αλλαγή της θέσεως του κτιρίου με αποτέλεσμα αυτή η διαδικασία (οριστικοποίηση νέας θέσης, σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος και νέου παραχωρητηρίου) να προκαλέσει καθυστέρηση της εγκατάστασης του αναδόχου στη νέα θέση και της έναρξης των εργασιών κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
2. Η κακοκαιρία (χιόνι και παγετός) την περίοδο Δεκέμβριος 2001 – Ιανουάριος 2002 ανέστειλε τις εργασίες για τριάντα (30) ημέρες).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες (το πέρας εργασιών μετατίθεται από τις 20/03/2002 στις 03/06/2002, χωρίς ευθύνη του αναδόχου).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Δημοτικό Κυνοκομείο Λάρισας» κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες (το πέρας των εργασιών μετατίθεται από τις 20-3-2002 στις 3-6-2002 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 18-4-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ