



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:349
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου « Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας» .

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Απριλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4311/10-4-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάιος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Αργυρώ Μουκίου, 24) Μάρκος Μπανιός, 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Αγίς Παπαστεργίου, 30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Παναγιώτης Σάπκας, 32) Μάνθος Τζιαστούδης, 33) Μιχαήλ Τσακίρης, 34) Αστέριος Τσεκούρας, 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 36) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθε η κ. Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κων. Καραμπάτσας, Δημ. Γεωργάκης Ροδ. Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 2771/12-3-2003 αίτηση της Κ Κ/Ξ Α. ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΗΣ – Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ με την οποία ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου.
3. Την από 28-3-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2771/12-03-2003 αίτηση της Κ. Κ/Ξ «Α ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Α. ΤΖΩΡΤΖΗΣ – Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

1. Σύμφωνα με σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 2/10/2002 και η διάρκεια του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 02/04/2003). Κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας έγινε χωροταξική επανατοποθέτηση των γηπέδων, εξαιτίας προβλήματος που προέκυψε με τις διαστάσεις τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές του Οικοδομικού Τετραγώνου. Τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (οριστικοποίηση νέας θέσης, σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος) ήταν να προκληθεί καθυστέρηση της εγκατάστασης του αναδόχου στη νέα θέση και τη έναρξης των εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες).
2. Η κακοκαιρία (έντονες βροχοπτώσεις) την περίοδο Νοέμβριος 2002- Ιανουάριος 2003 ανέστειλε τις εργασίες για ενενήντα (90) ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες (το πέρασ εργασιών μετατίθεται από τις 02/04/2003 στις 02/08/2003), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι μέχρι 02-08-2003 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 16-4-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ