



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:350**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου « Συντήρηση – Αναστήλωση κεντρικού κτιρίου «ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» (Άμεσες επεμβάσεις).**

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Απριλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4311/10-4-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάιος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Αργυρώ Μουκίου, 24) Μάρκος Μπανιός, 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Αγis Παπαστεργίου, 30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Παναγιώτης Σάπκας, 32) Μάνθος Τζιαστούδης, 33) Μιχαήλ Τσακίρης, 34) Αστέριος Τσεκούρας, 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 36) Ιωάννης Φλώρος.

.....  
και δεν προσήλθε η κ. Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κων. Καραμπάτσας, Δημ. Γεωργάκης Ροδ. Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Συντήρηση – Αναστήλωση κεντρικού κτιρίου «ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» (Άμεσες επεμβάσεις) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,  
Το Ν. 2229/94,  
Το Π.Δ. 609/85,  
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 13855/19-11-2002 αίτηση της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας Αναπλάσεων με την οποία ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου λόγω προβλημάτων που προέκυψαν.
3. Την από 17-3-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 13855/19-11-2002 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. του ανωτέρω έργου, ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30-3-2003.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01-07-2002 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ενενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες (95), ήτοι μέχρι 6-10-2002.

Λόγω ιδιαιτερότητας του έργου και των προβλημάτων που προέκυψαν όσον αφορούσε την υποθεμελίωση του κτιρίου δόθηκε παράταση μέχρι 6-12-2002.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δημιουργήθηκαν εκ νέου προβλήματα που εμπόδισαν την αποπεράτωση του έργου στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Τα προβλήματα αφορούσαν τα κτίρια των σιλό, μηχανοστασίου και της αποθήκης, τα οποία είναι σε άμεση επαφή με τα υπό συντήρηση τμήματα του ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ (αριστερό τμήμα) και εμποδίζουν, λόγω του μεγάλου ύψους, την κατασκευή της μεταλλικής στέγης του μεσαίου τμήματος και έπρεπε να καταιρεθούν. Τελικά τα ανωτέρω κτίρια κατεδαφίστηκαν τον μήνα Ιανουάριο και στις 8-2-2003 δόθηκε εντολή να συνεχιστούν οι εργασίες που αφορούσαν την ανωτέρω εργολαβία. Επίσης πρέπει πρώτα να κατασκευαστούν οι μαρκίζες με συμπαγή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή (αριστερό και δεξιό τμήμα) για να πατήσει επάνω η τελική ξύλινη στέγη των δύο τμημάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών προτείνουμε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-03-2003.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Συντήρηση – Αναστήλωση κεντρικού κτιρίου «ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» (Άμεσες επεμβάσεις μέχρι 30-03-2003 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Λάρισα 16-4-2003**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**