



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις στην κοίτη Πηνειού-Λιμανάκι Λέμβων».

Στην Λάρισα σήμερα την 28η Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 5480/22-3-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Ροδόπη Κουρσούμη, 11) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ειρήνη Κατσίγρα, 5) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 6) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις στην κοίτη Πηνειού-Λιμανάκι Λέμβων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 2229/94
Το Ν. 2940/01
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 171/97
Το Π.Δ. 23/93

2. Την από 10-3-06 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1693/21-02-2006 αίτηση του κ. ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΛΕΜΒΩΝ " ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημέρες.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 13/09/2004 και η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 06/03/2006).
2. Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι λόγω καιρικών συνθηκών οι παρακάτω ημέρες ήταν ακατάλληλες για εργασία:

10 ^{ος} / 2004 : 13,14,15	(σύνολο 03 ημέρες)
11 ^{ος} / 2004 : 12,13,14,16,28,29	(σύνολο 06 ημέρες)
12 ^{ος} / 2004 : 5,6,18,21,22,23,27,28,29,30,31	(σύνολο 11 ημέρες)
1 ^{ος} / 2005 : 2,3,4,5,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31	(σύνολο 14 ημέρες)
2 ^{ος} / 2005 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,23,26,27,28	(σύνολο 17 ημέρες)
3 ^{ος} / 2005 : 1,2,3,4,5,6,7,10,30,31	(σύνολο 10 ημέρες)
4 ^{ος} / 2005 : 1,2,12,14,15	(σύνολο 05 ημέρες)
5 ^{ος} / 2005 : 13,24,25,28,30	(σύνολο 05 ημέρες)
6 ^{ος} / 2005 : 2,8	(σύνολο 02 ημέρες)
9 ^{ος} / 2005 : 15,16	(σύνολο 02 ημέρες)
10 ^{ος} / 2005 : 1,31	(σύνολο 02 ημέρες)
11 ^{ος} / 2005 : 2,3,19,23,24,27	(σύνολο 06 ημέρες)
12 ^{ος} / 2005 : 1,8,10,14,17,18,20,28,30,31	(σύνολο 10 ημέρες)
1 ^{ος} / 2006 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,23,24,25,26,27,28,29	(σύνολο 17 ημέρες)
2 ^{ος} / 2006 : 5,6,7,8,9	(σύνολο 05 ημέρες)

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες (το πέρασ εργασιών μετατίθεται από τις 06/03/2006 στις 31/05/2006), χωρίς ευθύνη του αναδόχου .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις στην κοίτη Πηνειού-Λιμανάκι Λέμβων» κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες (το πέρασ εργασιών μετατίθεται από τις 06/03/2006 στις 31/05/2006), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ