



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:356**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Περιβάλλον χώρος Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου».

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Απριλίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4311/10-4-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά – Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσιγρα, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάιος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Αργυρώ Μουκίου, 24) Μάρκος Μπανιός, 25) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 26) Κων/νος Νότας 27) Ιωάννης Οικονόμου, 28) Χρήστος Οικονόμου, 29) Αγis Παπαστεργίου, 30) Κων/νος Σαμαρίνας, 31) Παναγιώτης Σάπκας, 32) Μάνθος Τζιαστούδης, 33) Μιχαήλ Τσακίρης, 34) Αστέριος Τσεκούρας, 35) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 36) Ιωάννης Φλώρος.

.....  
.....  
και δεν προσήλθε η κ. Ελένη Γκολφινόπουλου - Καρακίτσιου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου «Περιβάλλον χώρος Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84, Το Ν. 2229/94, Το Π.Δ. 609/85, Το Π.Δ. 171/87, Το Π.Δ. 23/93, Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. Πρωτ.. 12854/22-10-2002 αίτησή της Κ/Ξ «Σακελλαρίου Ν.-Τζαβέλλας Α.».

3. Την από 2-4-2003 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων (Τμήμα Νέων Εργων), η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12854/22-10-2002 αίτησή της Κ/Ξ «Σακελλαρίου Ν.-Τζαβέλλας Α.» αναδόχου του έργου «Περιβάλλον χώρος Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 30 ημέρες, λόγω κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την Σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 22/8/2002 με χρόνο περάτωσης εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 31-10-2002. Με την υπ' αρ. 12947/24-10-2002 αίτησή της, η Κ/Ξ «Σακελλαρίου Ν.-Τζαβέλλας Α.» ζήτησε την προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής πιστοποίησης πέραν του ενός μηνός. Η εξόφληση του λογαριασμού έγινε στις 18-3-2001 με αποτέλεσμα να επανακκινηθούν οι εργασίες στις 19-3-2002 με υπόλοιπη διάρκεια 7 ημέρες (πέραν εργασιών 26-3-2003).

Οι εργασίες της εργολαβίας είναι κυρίως υπαίθριες (χωματουργικά) οι οποίες δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν στην περίοδο του Φθινοπώρου 2002 λόγω βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι το πέραν εργασιών μετατίθεται στις 25-4-2003.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου «Περιβάλλον χώρος Νέου Δημοτικού Αμαξοστασίου» κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-4-2003, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακατω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ  
Πιστό Αντίγραφο  
Λάρισα 16-4-2003  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**