



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 414**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 2006».**

Στην Λάρισα σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5021/23-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Βασ. Κλεισιάρης, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν ο Δημοτικοί Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλεισιάρης..

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - 2006»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 93 του Ν. 3463/06

Το Ν. 1418/84

Το Π.Δ. 609/85

2. Το από 21-3-2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 4096/21-3-07 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία του έργου έληξε την 28-11-06..Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 28-3-07.

Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία δηλ .η καθυστέρηση των εργασιών του έργου, λόγω καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες – υγρασία που εμποδίζει το 3 Α της βάσης να στεγνώσει για να είναι κατάλληλο να δεχθεί την ασφαλτική προεπάλειψη και μετά τον ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας) είναι απαγορευτικές για ασφαλτοστρώσεις, ήτοι συνολικά 92 ημέρες, ευσταθούν . Επίσης έχει συνταχθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση με υπέρβαση 20 % της συμβατικής δαπάνης και του συμβατικού αντικειμένου.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας έως την 30-06-2007.

3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Καραμπάτσα.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Ασφαλτοστρώσεις - 2006**» κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30/6/2007 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**